

DETERMINAZIONE N. 102/2019

DETERMINAZIONE di approvazione del conto finale dei lavori denominati “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča. Lotto 1 “Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba - Camp Vrtojba” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: B81B17000110007.

IL DIRETTORE VICARIO

Premesso che

con deliberazione dell'Assemblea dd. 15/1/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2018 e pluriennale 2018-2020” il GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione nonché alla previsione delle attività previste nell'anno 2018 in particolar modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO del Programma di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia oltre che di altre progettazioni finanziate dall'UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento.

Ricordato altresì che:

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) “Isonzo-Soča” (CUP B81B17000110007) e “Salute-Zdravstvo” (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

che con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l'Assemblea del GECT GO ha approvato la suddivisione del progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” in quattro lotti e con deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 2018-2020;

che con deliberazione n. 11/2018 d.d. 02.08.2018 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa slovena relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori del Lotto 1 “Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba - Camp Vrtojba” e del Lotto 2 “Passerella sul fiume Isonzo a Salcano e piste ciclabili di collegamento con la ciclabile proveniente da Bovec” (come descritti nella relazione in allegato alla delibera dell'Assemblea n. 5/2018) ricompresi nel progetto Isonzo-Soča;

visto l'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di data 14.11.2018 (Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione dell'investimento denominato “Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba;

che con determina a contrarre n. 64/2018 del 20.11.2018, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito GECT GO) è stato indetta una gara

d'appalto per un lotto unico per il lavori di Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi all'art. 40 del Codice degli appalti sloveno (ZJN-3), per un valore stimato pari a € 398.738,07 più IVA, di cui € 4.600,00 per oneri della sicurezza non ribassabili;

che l'appalto pubblico viene assegnato secondo la procedura aperta, in conformità con l'articolo 40 della legge sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 91/15, in prosieguo: la ZJN-3);

che il bando di gara è stato pubblicato sul TED 2018/S228 d.d. 27.11.2018, su enarocanje.si con n. JN008145/2018-B01 del 27.11.2018, sul profilo del committente dal 27.11.2018 al 07.01.2019;

che con contratto d'appalto n. 01.2019 di data 25.03.2019 registrato a Gorizia in data 05.04.2019 al n. 259 serie A3 con cui veniva assegnata alla associazione tra imprese tra Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. e Storitve težko gradbeno mehanizacija Zoran Batistič s.p. l'esecuzione delle opere come da quadri economici di seguito riportati per un importo contrattuale di € 397.773,92 (+IVA), di cui € 4.600,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 394.138,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 398.738,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 87.722,38
B2. Incarico di direttore dei lavori (2% di A + IVA)	€ 9.616,97
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.500,00 + IVA)	€ 3.050,00
TOTALE B	€ 100.389,35
TOTALE BUDGET	€ 499.127,42
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 5.612,00
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 393.173,92
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 397.773,92
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 87.510,26
B2. Incarico di direttore dei lavori (€ 5.912,07 + IVA)	€ 7.212,73
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)	€ 2.897,50
ECONOMIE	€ 3.733,01
TOTALE B	€ 101.353,50
TOTALE BUDGET	€ 499.127,42
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 5.612,00

Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42
--	---------------------

Visto che:

con determinazione n.6/2019 d.d. 11.02.2019 il Direttore ha stabilito che vi è la necessità di individuare un soggetto cui affidare il servizio di direzione lavori per i lavori suddetti e di procedere con una procedura negoziata di richiesta di offerta agli otto soggetti (IB-KOM d.o.o. di Šentjur, KRASINVEST d.o.o. di Sežana, Studio UR.A.D. d.o.o. di Nova Gorica, Primvis d.o.o. di Nova Gorica, ACMA d.o.o. di Ajdovščina, Edil inženiring d.o.o. di Nova Gorica, PROJEKT d.d. di Nova Gorica, Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - raggruppamento temporaneo non ancora costituito) qualificati per per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la categoria "EDILIZIA - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, campeggi e simili", ed inseriti nell'allegato sub A) di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro" a cui affidare l'incarico di Direzione lavori dei Lavori di "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020" per un importo complessivo massimo presunto di € 7.882,76 oltre all'IVA, per un totale di € 9.616,9;

con provvedimento di aggiudicazione d.d. 12.03.2019 l'appalto è stato aggiudicato a Edil inženiring d.o.o. per un importo di € 5.912,07 (+ IVA);

Visto il contratto di data 18.03.2019;

Visto che:

con determinazione n. 5/2019 d.d. 11.02.2019 2019 il Direttore ha stabilito che vi è la necessità di individuare un soggetto cui affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di procedere con una procedura negoziata di richiesta di offerta ai due soggetti (Lozej d.o.o. di Ajdovščina e MIN-VAR inženiring d.o.o. di Nova Gorica) qualificati per il coordinamento della sicurezza ed inseriti nell'allegato sub A) di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro" a cui affidare l'incarico di coordinamento della sicurezza dei Lavori di "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020" per un importo complessivo massimo presunto di € 2.500,00 oltre all'IVA, per un totale di € 3.050,00;

con provvedimento di aggiudicazione d.d. 14.03.2019 l'appalto è stato aggiudicato a MIN-VAR inženiring d.o.o. per un importo di € 2.350,00 (+ IVA);

Visto il contratto di data 15.03.2019;

Visto che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili, ovvero esecuzione di rilievi georeferenziati e la posa dei picchetti di confine, sistemazione a regola d'arte del canale di scolo esistente, posa di un tubo di drenaggio ed altre sistemazioni del terreno, realizzazione di due connessioni aggiuntive al sistema fognario, realizzazione delle panchine in legno di larice lamellare anziché in legno massello, l'asfaltatura una strada di 62 metri di lunghezza a seguito della posa dei sottoservizi, la realizzazione delle dotazioni dell'area di parcheggio (parchimetri) che consentano ai turisti di pagare, non solo la fornitura di elettricità ed acqua (come da progetto), ma anche lo scarico delle acque reflue e la tariffa di

parcheggio e pertanto comprensivi di fornitura di terminali EMS per acque reflue, inclusa illuminazione a LED, protezione antigelo e controllo del flusso per le griglie delle acque grigie, la realizzazione di canalette in calcestruzzo prefabbricato sul fondo del canale esistente, al fine di favorire un sicuro deflusso delle acque meteoriche, per un importo complessivo di € 41.550,69 + IVA.

Visto che l'articolo 5.2 dell'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di data 14.11.2018 (Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba recita: "L'importo di € 493.515,42 viene coperto dal GECT GO che è il beneficiario unico del progetto e l'unico destinatario dei fondi ai sensi del Contratto.

L'importo di € 5.612,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è coperto dal Comune di Šempeter-Vrtojba."

E l'articolo 5.3 dell'accordo recita:

"Il Comune di Šempeter-Vrtojba, qualora i fondi in bilancio lo consentissero, è disponibile a coprire la differenza in caso di maggiori costi rispetto a quelli sopra indicati".

Visto che le opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili saranno eseguite con i fondi messi a disposizione dal Comune di Šempeter-Vrtojba,

Vista l'integrazione n. 1 al contratto di data 20.09.2019 con cui si affidava l'esecuzione di opere modificate ed aggiuntive per complessivi di € 41.550,69, IVA esclusa, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti sloveno (ZJN-3) e recante un quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 434.724,61
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 439.324,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 96.651,41
B2. Incarico di direttore dei lavori e perizia di variante	€ 9.069,57
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)	€ 2.897,50
TOTALE B	€ 108.618,48
TOTALE BUDGET	€ 547.943,09
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 54.427,67
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42

Visto che con determina n. 89/2019 d.d. 10.10.2019 si è riscontrata la necessità di procedere con l'affidamento di un incarico aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per il coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere impreviste (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi alla Edil inženiring d.o.o. per un importo di € 1.522,00 + IVA impiegando i fondi presenti in quadro economico alla voce "somme a disposizione";

Visto l'atto aggiuntivo al contratto di data 11.10.2019;

Vista l'integrazione n. 1 all'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di data 14.10.2019 con cui si modificava l'art. 5 dell'accordo aggiungendo il seguente punto 5.4

5.4.

L'importo di € 41.550,69 + IVA € 9.141,15, per complessivi € 50.691,84, per opere modificate ed aggiuntive, è coperto dal Comune di Šempeter-Vrtojba.

Visto che il conto finale dei lavori, come si evince dal relativo verbale, è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a netti € 424.043,88 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 93.289,65. Il valore delle opere, IVA inclusa, è di € 517.333,53.

Pertanto il quadro economico finale è il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 419.443,88
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 424.043,88
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 93.289,65
B2. Incarico di direttore dei lavori e perizia di variante	€ 9.069,57
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)	€ 2.897,50
TOTALE B	€ 105.256,72
TOTALE BUDGET	€ 529.300,60
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 35.785,19
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,41

Ad oggi, sono stati emessi 7 stati di avanzamento dei lavori, per un importo totale di € 395.357,99 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 86.978,76, per complessivi € 482.336,75. Gli stati di avanzamento dei lavori sono stati emessi secondo la tabella 1.

Tabella 1. Lista e valori degli Stati di avanzamento lavori emessi.

	Importo netto	IVA 22%	Importo comprensivo di IVA
1. SAL marzo 2019	3.204,00 €	704,88 €	3.908,88 €
2. SAL aprile 2019	35.591,00 €	7.830,02 €	43.421,02 €
3. SAL maggio 2019	73.374,09 €	16.142,30 €	89.516,39 €
4. SAL giugno 2019	94.603,47 €	20.812,76 €	115.416,23 €
5. SAL luglio 2019	80.150,67 €	17.633,15 €	97.783,81 €
6. SAL agosto 2019	71.004,31 €	15.620,95 €	86.625,26 €
7. SAL settembre 2019	37.430,45 €	8.234,70 €	45.665,15 €

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale.

In base allo Stato di avanzamento lavori finale, restano a credito dell'impresa € 28.685,89 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 6.310,90, per complessivi € 34.996,79.

I pagamenti finali verranno effettuati a fronte della presentazione di due fatture distinte.

La prima fattura viene emessa per l'importo di € 2.415,93 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 531,50, per complessivi € 2.947,43 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

La seconda fattura viene emessa per l'importo di € 26.269,96 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 5.779,39, per complessivi € 32.049,35 per le opere previste dall' dell'integrazione n. 1 al contratto.

Con riferimento al servizio di direzione lavori, ad oggi sono stati pagati 5 acconti alla Edil inženiring d.o.o. per il servizio di direzione lavori per un importo totale di € 4.787,71 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 1.053,29, per complessivi € 5.841,00. Gli acconti sono stati pagati proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori secondo la tabella 2.

Tabella 2. Lista e valori degli acconti pagati alla Edil inženiring d.o.o.

	Importo netto	IVA 22%	Importo complessivo di IVA
1. SAL maggio 2019	518,95 €	114,17 €	633,12 €
2. SAL giugno 2019	981,50 €	215,93 €	1.197,43 €
3. SAL luglio 2019	1.265,47 €	278,40 €	1.543,87 €
4. SAL agosto 2019	1.072,14 €	235,87 €	1.308,01 €
5. SAL settembre 2019	949,65 €	208,92 €	1.158,57 €

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale.

In base al contratto di data 18.03.2019 ed all'atto aggiuntivo al contratto di data 11.10.2019 restano a credito della Edil inženiring d.o.o. € 1.124,36 + 1.522,00 (atto aggiuntivo) per complessivi € 2.646,36 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 582,20, per complessivi € 3.228,56.

I pagamenti finali verranno effettuati a fronte della presentazione di due fatture distinte.

La prima fattura viene emessa per l'importo di € 1.124,36 al netto dell'IVA (saldo del servizio di direzione lavori), IVA al 22% pari a € 247,36, per complessivi € 1.371,72 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

La seconda fattura viene emessa per l'importo di € 1.522,00 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 334,84, per complessivi € 1.856,84 per le opere previste dall'integrazione n. 1 al contratto.

Con riferimento al servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ad oggi sono stati pagati 6 acconti alla MIN-VAR inženiring d.o.o. per un importo totale di € 2.012,44 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 442,75, per complessivi € 2.455,19. Gli acconti sono stati pagati proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori secondo la tabella 3.

Tabella 3. Lista e valori degli acconti pagati alla MIN-VAR inženiring d.o.o.

	Importo netto	IVA 22%	Importo complessivo di IVA
1. SAL marzo 2019 – coordinamento in fase progettuale	575,00 €	126,50 €	701,50 €
2. SAL aprile 2019	300,00 €	66,00 €	366,00 €
3. SAL maggio 2019	150,49 €	33,11 €	183,60 €
4. SAL giugno 2019	379,94 €	83,59 €	463,53 €
5. SAL luglio 2019	321,89 €	70,82 €	392,71 €
6. SAL agosto 2019	285,12 €	62,73 €	347,85 €

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale.

In base al contratto di data 15.03.2019 restano a credito della MIN-VAR inženiring d.o.o. € 337,56 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 74,26, per complessivi € 411,82.

Il pagamento finale verrà effettuato a fronte della presentazione di una fattura emessa per l'importo di € 337,56 al netto dell'IVA (saldo del servizio di direzione lavori), IVA al 22% pari a € 74,26, per complessivi € 411,82 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Visti:

la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla associazione tra imprese tra Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. e Storitve težko gradbeno mehanizacija Zoran Batistič s.p. per l'importo contrattuale netto, desunto dal conto finale certificato dal direttore dei lavori, di € 424,043.88 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 93,289.65, per complessivi € 517.333,53, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 28.685,89 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 6.310,90, per complessivi € 34.996,79 che può pagarsi all'Impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere. Di approvare il nuovo quadro economico che conferma un impegno di spesa a carico del GECT GO di complessivi € 493.515,41 e di dare mandato al RUP di provvedere a richiedere al Comune di Šempeter-Vrtojba la somma di € 35.785,19 per provvedere al pagamento delle fatture di saldo.
2. di prendere atto che il servizio di direzione lavori, eseguito da Edil inženiring d.o.o. per l'importo contrattuale netto di € 5.912,07 (+ IVA), è stato regolarmente eseguito e ne liquida l'importo residuo di € 1.124,36 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 247,36, per complessivi € 1.371,72 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
3. di prendere atto che il servizio di coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere impreviste (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi, eseguito da Edil inženiring d.o.o. per l'importo contrattuale netto di € € 1.522,00 + IVA, è stato regolarmente eseguito e ne liquida l'importo residuo di € 1.522,00 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 334,84, per complessivi € 1.856,84 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
4. di prendere atto che il servizio di coordinamento in fase progettuale ed esecutiva, eseguito da MIN-VAR inženiring d.o.o. per l'importo contrattuale netto di € 2.350,00 (+ IVA), è stato regolarmente eseguito e ne liquida l'importo residuo di € 337,56 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 74,26, per complessivi € 411,82 fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
5. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa in oggetto, ovvero € 493.515,41 a valere sul progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" ed € 35.785,19 finanziato dal Comune di Šempeter-Vrtojba;
6. di adottare la determinazione di approvazione del conto finale dei lavori con i contenuti esposti in premessa al fine di predisporre tutti gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per la liquidazione

completa dei lavori e servizi eseguiti nell'ambito del progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča. Lotto 1".

Gorizia, 20/11/2019

IL DIRETTORE Vicario
Tea Podobnik

IL RUP
dott. arch. Fabiana Pieri