

DETERMINAZIONE N. 109/2019

DETERMINAZIONE per l'approvazione del Conto finale dei lavori e la liquidazione completa degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 relativi ai lavori "Azione pilota per il sociale. Intervento di adeguamento di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "SALUTE - ZDRAVSTVO" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020". CUP: B87H17000300007 CIG: 7874160A62.

IL DIRETTORE VICARIO

Premesso che

Con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativi allegati" l'Assemblea del GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, nonché alla previsione delle attività previste nell'anno 2019 in particolar modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO del Programma di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia, oltre che di altre progettazioni finanziate dall'UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento.

Ricordato altresì che:

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) "Isonzo-Soča" (CUP B81B17000110007) e "Salute-Zdravstvo" (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

che con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l'Assemblea del GECT GO ha approvato la suddivisione del progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in quattro lotti e con deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 2018-2020;

che il progetto "Salute – Zdravstvo" prevede, nell'ambito del WP 4.4, la realizzazione di un'azione pilota di investimento per il sociale, ovvero adeguamento infrastrutturale di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia e nell'ambito del WP 3.3.2 l'acquisto di attrezzature per le azioni di inclusione sociale, per un importo complessivo di lavori ed attrezzature di € 110.000,00;

visto l'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15.01.2019 (Prot. ECTGO-EZTSGO/2019/0000009/OUT) per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "creazione di un info point al fine di supportare l'inclusione dei gruppi svantaggiati";

che l'arch. Domenico Laganà ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo per conto del Comune di Gorizia, che l'arch. Fabiana Pieri, tecnico del GECT GO, ha predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale d'appalto e la bozza di contratto per l'adeguamento infrastrutturale di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia nell'ambito dell'azione pilota per i servizi sociali, da svolgersi all'interno del progetto europeo



denominato "SALUTE - ZDRAVSTVO" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020";

che il progetto allegato alla presente è costituito dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale
- 2. Progetto impianto elettrico. Relazione tecnica.
- 3. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- 4. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 8
- 5. Quadro di incidenza della manodopera.
- 6. Computo metrico estimativo.
- 7. Quadro economico
- 8. Cronoprogramma
- 9. Elenco dei prezzi unitari.
- 10. Schema di contratto
- 11. Capitolato speciale di appalto.
- 12. Costi della sicurezza aziendali

ELABORATI GRAFICI

01SF - Stato di fatto

02SF - Stato di fatto area intervento

01SP – Stato di progetto area intervento

02SP – Stato di progetto. Piante piano terra - inquadramento intervento.

03SP - Stato di progetto area intervento. Pianta piano terra – schema posa controsoffitto.

che il progetto è stato approvato dal Comune di Gorizia con Delibera di Giunta n. 78 d.d. 04.04.2019;

che il quadro economico dell'opera ammonta ad € 110.000,00, come meglio specificato di seguito

A. LAVORI	€ 86.738,63
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
TOTALE A	€ 88.684,28
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 22%	€ 19.510,54
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.773,68
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 31,50
TOTALE B	€ 21.315,72
TOTALE BUDGET	€ 110.000,00
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a	€ 2.660,53
carico dei fondi GECT GO	
TOTALE	€ 112.660,53

che con determina a contrarre n. 31/2019 del 11.04.2019, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" (di seguito GECT GO) il Direttore ha preso atto che vi era la necessità di procedere con una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma eAppaltiFVG per individuare un soggetto idoneo al quale affidare i lavori per l'adeguamento infrastrutturale di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia per la creazione di un info point nell'ambito dell'azione pilota per i servizi sociali, da svolgersi all'interno del progetto denominato "SALUTE - ZDRAVSTVO" - progetti dell'investimento territoriale



integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020", per un importo complessivo massimo presunto di a € 88.684,28 ed all'IVA, di cui € 1.945,65 per oneri della sicurezza non ribassabili, per un totale di quadro economico di € 110.000,00;

che in data 12.04.2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), è stata inviata una richiesta di offerta (R.D.O.) a 10 operatori economici iscritti all'Albo Operatori Economici sulla piattaforma eAppaltiFVG e qualificati per la categoria OG1 – No SOA fino a 150.000 e che abbiano completato la presentazione della documentazione obbligatoria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, co. 4 del Codice dei Contratti, per un valore stimato pari a € 88.684,28 + IVA. di cui € 1.945.65 per oneri della sicurezza non ribassabili:

richiamato il provvedimento di aggiudicazione di data 12.06.2019 con cui il Direttore aggiudicava alla ditta BURIDANO SRLU, con sede in via Biasoletto 13, Trieste, l'esecuzione delle opere per un importo contrattuale di € 75.436,91 + € 1.945,65 per oneri della sicurezza, pari a complessivi € 77.382.56:

che con scrittura privata di data 26.06.2019 veniva assegnata alla ditta BURIDANO SRLU, con sede in via Biasoletto 13, Trieste, l'esecuzione delle opere come da quadro economico di seguito riportato per un importo contrattuale di € 75.436,91 + € 1.945,65 per oneri della sicurezza, pari a € 77.382,56:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Elenco attività	Importo	
A. LAVORI	€ 75.436,91	
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65	
TOTALE A	€ 77.382,56	
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. IVA 22%	€ 17.024,16	
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.773,68	
(2% di A)		
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.819,60	
TOTALE B	€ 32.617,44	
TOTALE BUDGET	€ 110.000,00	
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A)	€ 2.660,53	
- a carico dei fondi GECT GO		
TOTALE	€ 112.660,53	

Visto che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2019, ovvero il rinzaffo per rimediare allo sfondellamento delle pignatte del solaio in laterocemento in tutta l'area dell'atrio ed opere aggiuntive all'impianto elettrico a causa della presenza di circuiti esistenti con alimentazione congiunta di più aree dell'edificio e la conseguente necessità di sezionare i circuiti per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e la fornitura ed installazione di protezioni magnetotermiche e differenziali aggiuntive con quadro elettrico separato per le nuove linee, nonché lievi modifiche non sostanziali e che non alterano la natura generale del contratto (dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione) per i quali è stata redatta, dalla Direzione dei lavori, una perizia (suppletiva) di variante dell'importo complessivo netto di Euro 80.120,56 (diconsi euro ottantamilacentoventi/56) più Euro 1.945,65 per oneri della sicurezza in cantiere, per un totale di Euro 82.066,21 (diconsi euro ottantaduemilasessantasei/21);

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla dott. Arch. Fabiana Pieri, Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- Relazione di variante;
- · Computo di variante;
- Quadro di raffronto:



- · Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- · Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Bozza di atto di sottomissione.

recante un quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n. 1

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 80.120,56
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
TOTALE A	€ 82.066,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 22%	€ 18.054,57
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.641,32
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.237,90
TOTALE B	€ 27.933,79
TOTALE BUDGET	€ 110.000,00
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a	€ 2.660,53
carico dei fondi GECT GO	
TOTALE	€ 112.660,53

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi con il quale è stato stabilito quanto segue:

- totale n. 3 nuovi prezzi per l'esecuzione di magisteri non previsti e meglio descritti e specificati nel succitato atto allegato;
- nessuna proroga al termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante e suppletiva è stata redatta in conformità a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 27 della L.R. 14/2002 e succ. mod. ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 83, commi 9 e 10 del D.P. Regione n. 0165/Pres dd. 05.06.2003 il Responsabile del Procedimento può approvare perizie di variante che non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e che non alterino la sostanza del progetto;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento può approvare perizie di variante ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Visto che con determina n. 81/2019 d.d. 02.10.2019 è stata approvata la perizia di e suppletiva;

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi di data 02.10.2019 per complessivi € 80.120,56 + € 1.945,65 per oneri della sicurezza, pari a € 82.066,21;

Visto che il conto finale dei lavori è stato firmato dall'impresa in data 11.10.2019 senza riserve ed ascende a € 82.066,21 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 18.054,57. Il valore delle opere, IVA inclusa, è di € 100.120,78.

Visto che gli "Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016" di cui all'art. 6 del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche



previsti dall'art. 113 del d. Lgs. 50/2016 approvato con Determina del Direttore di data 14.02.2019, ammontano a complessivi € 1.516,89, come dal seguente schema di calcolo (tabella 1 del suddetto regolamento),

FUNZIONE AFFIDATA	Fase program mazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	3%				3%
Responsabile del procedimento		7%	10%	12%	29%
Verificatore della progettazione (fase non presente-progetto approvato dal Comune di Gorizia)		0%			0%
Direzione dei lavori (incluso coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				30%	30%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				10%	10%
Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi (funzioni svolte interamente dal RUP)	2%	3%	5%	8%	18%

FASE	Percentuale da regolamento	Importo Iavori	Importo incentivo
Fase programmazione (su € 1.773,68)	5%	€ 88.684,28	€ 88,68
Fase verifica (su € 1.773,68)	10%	€ 88.684,28	€ 177,37
Fase affidamento (su € 1.773,68)	15%	€ 88.684,28	€ 266,05
Fase esecuzione (su € 1.641,32)	60%	€ 82.066,21	€ 984,79
SOMMANO	90%		€ 1.516,89

Visto che

Pertanto il quadro economico finale è il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 80.120,56
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
TOTALE A	€ 82.066,21
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA 22%	€ 18.054,57



2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.516,89
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.362,33
TOTALE B	€ 27.933,79
TOTALE BUDGET	€ 110.000,00

Ad oggi, sono stati emessi 3 stati di avanzamento dei lavori, per un importo totale di € 81.655,88 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 17.964,29, per complessivi € 99.620,17. Gli stati di avanzamento dei lavori sono stati emessi secondo la tabella 1.

Tabella 1. Lista e valori degli Stati di avanzamento lavori emessi.

	Importo netto	IVA 22%	Importo
			comprensivo di
			IVA
1. SAL d.d. 26.08.2019	24.897,10 €	5.477,36 €	30.374,46 €
2. SAL d.d. 27.09.2019	38.665,34 €	8.506,37 €	47.171,71 €
3. SAL d.d. 05.10.2019	18.093,44 €	3.980,56 €	22.074,00 €

Tutte le somme maturate fino ad ora sono state pagate entro il termine contrattuale.

In base allo Stato di avanzamento lavori finale, restano a credito dell'impresa BURIDANO SRLU, con sede in Via Ressel 2/7, 34018 San Dorligo della Valle (TS), Pos. INPS di Trieste cod. 8504065035, INAIL di Trieste matricola n° 19473935, CASSA EDILE di Trieste n. 8448, € 410,33 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 90,27, per complessivi € 500,60.

Sulla base del calcolo su riportato, si liquidano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 al RUP, arch. Fabiana Pieri, che ha assunto anche la funzione di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per un importo complessivo di € 1.516,89.

Visti:

L'atto unico di relazione sul conto finale, visita di collaudo e certificato di regolare esecuzione predisposto in data 16.12.2019 dal direttore dei lavori;

la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla BURIDANO SRLU, con sede in Via Ressel 2/7, 34018 San Dorligo della Valle (TS) per l'importo contrattuale netto, desunto dal conto finale certificato dal direttore dei lavori, di € 82.066,21 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari a € 18.054,57. Il valore delle opere, IVA inclusa, è di € 100.120,78, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di € 410,33 al netto dell'IVA, IVA al 22% pari



a € 90,27, per complessivi € 500,60 che può pagarsi all'Impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad avere.

- 2. di prendere atto che, sulla base del calcolo su riportato, gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 spettanti al RUP, arch. Fabiana Pieri, che ha assunto anche la funzione di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ammontano ad un importo complessivo di € 1.516,89 e ne liquida pertanto l'importo di € 1.516,89, che verranno corrisposti a norma di legge.
- 3. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa in oggetto;
- 4. di adottare la determinazione di approvazione del conto finale con i contenuti esposti in premessa al fine di predisporre tutti gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per la liquidazione completa dei lavori e degli incentivi per funzioni tecniche eseguiti nell'ambito del progetto "Azione pilota per il sociale. Intervento di adeguamento di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "SALUTE ZDRAVSTVO" progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020".

Gorizia, 16/12/2019

IL DIRETTORE Vicario Tea Podobnik

IL RUP dott. arch. Fabiana Pieri