

**Determinazione n. 105 / 2025 dd. 05/08/2025**

**RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA TRANSALPINA E DEL TRIDENTE NEL COMUNE DI GORIZIA (ITALIA) E NEL COMUNE DI NOVA GORICA (SLOVENIA), IN PREVISIONE DELL'EVENTO NOVA GORICA E GORIZIA - CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2025.  
CUP: B89J2103360006**

- 1. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE.**
- 2. APPROVAZIONE DEL SAL 4 FINALE.**
- 3. SVINCOLO GARANZIA FIDEIUSSORIA SERVIZI TECNICI**

**LA DIRETTRICE - DIREKTORICA**

**PREMESSO CHE**

- GECT GO è stazione appaltante (di seguito S.A.) dell'opera di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025";
- GECT GO è S.A. dell'opera "Riqualificazione del Tridente", ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia, giusto la Delibera giunta n. 202/2022, dd. 20/10/, opera che riveste grande importanza architettonica, urbanistica e di sviluppo territoriale ed economico delle Città di Gorizia e Nova Gorica - CUP B89J22010910007;
- L'opera è realizzata a cavallo del confine italo - sloveno. Gli interventi sono previsti sia sul territorio della Repubblica di Slovenia che sul territorio della Repubblica italiana. Vi è pertanto l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"; pertanto, nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dell'opera pubblica, si applica la normativa italiana, ovvero il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- le opere pubbliche di riqualificazione di piazza transalpina e del Tridente hanno carattere da consentire le celebrazioni dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della cultura europea 2025;

**VISTO:**

- che in data 03/08/2023 è stata approvata la determina a contrarre n. 50/ 2023 di riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente. CUP: B89J21033600006. CIG: 9946432757;
- la comunicazione dd. 07/08/2023 prot. 2023/0000685OUT, con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Matej Klanjscek;
- la deliberazione dell'Assemblea dd. 7/12/2022 e la successiva variazione n. 1/2023 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;
- che la delibera giunta del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10/11/2023 ha approvato il progetto esecutivo e che sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;
- il verbale di deliberazione della giunta comunale di Gorizia n. 239 / 2023 dd. 05/10/2023, avente per oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027: approvazione strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del comune di Gorizia" e con la quale approvava le progettualità e chiedeva finanziamento alla Regione a valere sul PR FESR 2021-2017 e su risorse PAR per interventi in area confinaria Transalpina (realizzati dal GECT GO) per un totale di €3.100.600,00:
- il decreto n. 59569/GRFVG dd. 07/12/2023, avente per oggetto "PR FESR 2021-2027 – Linea di intervento e.1.1.1 Interventi relativi alle aree urbane caratterizzati da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (GO) - Procedura di attivazione n. 44 - Approvazione progetto "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani)" ed assunzione impegno di spesa a carico del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR di cui all'art. 1 della L.R. 14/2015 e s.m.i.", con il quale approva l'intervento di "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani), per un importo totale di € 4.216.069,52;
- il decreto del Comune di Nova Gorica – bilancio preventivo per l'anno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/23, e in particolare l'allegato denominato "iii – načrt razvojnih programov 2023 - 2026« ovvero »piano per lo sviluppo dei programmi 2023-2026, che alla voce 18039005 Drugi programi v kulturi (Altri programmi nel campo culturale) ha previsto la riqualificazione di piazza Transalpina, lato sloveno (OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope), allocando le necessarie risorse economiche;

**DATO ATTO** che l'opera pubblica, sia quella realizzata sul territorio sloveno che quello italiano, ha la seguente disponibilità economica:

<b>Disponibilità economica</b>	<b>Importo</b>
parte ITALIA – piazza della Transalpina	1.400.000,00 €
parte SLOVENIJA – Trg Evrope /Transalpina slovena	1.916.069,52 €
parte ITALIA – Tridente	900.000,00 €
<b>Totale finanziamenti</b>	<b>4.216.069,52 €</b>

**VISTO:**

- la Determinazione n. 104 / 2023 dd. 20/12/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - via Joze Srebrnic, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), e impegnata la relativa spesa; l'importo di aggiudicazione è pari a 2.450.636,75 €, comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero risulta pari a complessivi 2.835.259,91 €, compresa IVA, questa calcolata secondo le aliquote vigenti nei due Stati;
- il contratto d'appalto di riqualificazione della piazza della Transalpina / Trg Evrope e parte del Tridente (vie Caprin, Foscolo E Luzzato) da effettuarsi nei comuni di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) CIG 9946432757 CUP B89J21033600006, sottoscritto in data 07/02/2024;

**VISTO** il quadro economico a base di gara:

<b>A</b>	<b>LAVORI - DELA</b>	<b>IMPORTO ZNESEK ITA</b>	<b>IMPORTO ZNESEK SLO</b>	<b>IMPORTO ZNESEK TOT</b>
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.199.152,28	€ 1.098.388,03	€ 2.297.540,31
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	<b>Totale Lavori A - Znesek del A</b>	<b>€ 1.463.316,88</b>	<b>€ 1.323.909,53</b>	<b>€ 2.787.226,41</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI</b>			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 291.260,10	€ 291.260,10
B.2	IVA 10% su - <i>DDV 10%</i>	€ 146.331,69	€ 0,00	€ 146.331,69
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%)	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,34	€ 26.478,19	€ 55.744,53

B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 29.000,00	€ 5.000,00	€ 34.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 111.746,43	€ 97.353,47	€ 209.099,90
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 89.846,47	€ 0,00	€ 89.846,47
B.15	Interventi di bonifica bellica	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	<b>Sommano - Vsota B</b>	<b>€ 836.683,12</b>	<b>€ 592.159,99</b>	<b>€ 1.428.843,11</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</b>	<b>€ 2.300.000,00</b>	<b>€ 1.916.069,52</b>	<b>€ 4.216.069,52</b>

**VISTO** il quadro economico di aggiudicazione:

<b>A</b>	<b>LAVORI - DELA</b>	<b>IMPORTO ZNESEK ITA</b>	<b>IMPORTO ZNESEK SLO</b>	<b>IMPORTO ZNESEK TOT</b>
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	<b>Totale Lavori A - Znesek del A</b>	<b>€ 1.287.641,07</b>	<b>€ 1.162.995,68</b>	<b>€ 2.450.636,75</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI</b>			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00

B.4	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - DDV 22% na tehnične stroške in socialo	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%) - <i>arheološki pregledi</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 29.000,00	€ 5.000,00	€ 34.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 111.746,43	€ 97.353,47	€ 209.099,90
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 89.846,47	€ 0,00	€ 89.846,47
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 193.243,41	€ 196.314,89	€ 389.558,30
	<b>Sommano - Vsota B</b>	<b>€ 1.012.358,93</b>	<b>€ 753.073,83</b>	<b>€ 1.765.432,77</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</b>	<b>€ 2.300.000,01</b>	<b>€ 1.916.069,52</b>	<b>€ 4.216.069,52</b>

**VISTO** il quadro economico nello stato finale (comprensivo delle varianti 1 e 2), che con il presente atto si fa proprio (riportato per sezioni):

	IMPORTI COMPRESIVI DELLA VARIANTE 1 E VARIANTE 2	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
A.4	Quota Lavori in variante	€ 1.029.876,18	€ 697.713,04	€ 1.475.915,41	€ 3.203.504,63
A.5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), OS	€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
A.6	Manodopera (non soggetti a ribasso), M	€ 142.804,41	€ 112.735,22	€ 195.349,64	€ 450.889,27
A.7	Lavori al netto di Manodopera e OS (A4-A6)	€ 887.071,77	€ 584.977,82	€ 1.280.565,77	€ 2.752.615,36
A.8	Ribasso d'asta sui Lavori 14,65% (A7*14,65%)	€ 129.956,01	€ 85.699,25	€ 187.602,89	€ 403.258,15
A.9	Quota Lavori ribassati (A7-A8)	€ 757.115,76	€ 499.278,57	€ 1.092.962,88	€ 2.349.357,21
A.10	<b>Imponibile (A5+A6+A9)</b>	<b>€ 917.317,54</b>	<b>€ 631.784,17</b>	<b>€ 1.325.855,67</b>	<b>€ 2.874.957,38</b>

Importi delle somme a disposizione:

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI				
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.688,25	€ 291.688,25
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 91.731,75	€ 63.178,42	€ 0,00	€ 154.910,17
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...)	€ 94.382,28	€ 90.915,00	€ 94.382,28	<b>€ 279.679,56</b>
B.3.2	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)	€ 3.775,29	€ 3.636,60	€ 3.775,29	€ 11.187,18
B.3.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - DDV 22% na <i>tehnične stroške in socialo</i>	€ 21.594,67	€ 20.801,35	€ 21.594,67	€ 63.990,68
B.4.1	<b>Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...) RTP</b> <b>Compenso per Variant1 n. 1</b>	€ 29.782,79	€ 27.036,22	€ 29.782,79	<b>€ 86.601,80</b>
B.4.2	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost (4%) RTP Compenso per Variante n. 1	€ 1.191,31	€ 1.081,45	€ 0,00	€ 2.272,76
B.4.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - DDV 22% RTP Compenso per Variante n. 1	€ 6.814,30	€ 6.185,89	€ 6.552,21	€ 19.552,40
B.4.4	<b>Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje,</b>	€ 17.203,30	€ 11.136,04	€ 17.203,30	<b>€ 45.542,64</b>

	<b>nadzor, ...) RTP Compenso per Variante n. 2</b>				
B.4.5	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost (4%) RTP Compenso per Variante n. 2	€ 688,13	€ 445,44	€ 0,00	€ 1.133,57
B.4.6	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22%</i> RTP Compenso per Variante n. 2	€ 3.936,12	€ 2.547,93	€ 3.784,73	€ 10.268,77
B.5.1	<b>Compenso collaudatore - Statika</b>	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 2.000,00</b>
B.5.2	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
B.5.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa collaudatore - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo za statiko</i>	€ 457,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 457,60
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 4.338,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.338,61
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 330,00	€ 330,00	€ 300,00	€ 960,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 20.945,47	€ 14.349,67	€ 30.269,17	€ 65.564,31
B.9	Spese per allacci forniture a rete, pratica MISE - <i>stroški za priključke</i>	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	<b>premio di accelerazione - nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</b>	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.12.1	IVA su premio accelerazione	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 11.000,00
B.13	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 27.816,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.816,00

B.15.1	Riserve iscritte da impresa	€ 34.845,26	€ 0,00	€ 34.853,94	€ 69.699,20
B.15.2	Supporto RUP	4.392,00 €	- €	4.392,00 €	€ 8.784,00
B.15.3	Allacciamenti utenze EE ACEGAS	3.609,45 €	3.609,45 €	- €	€ 7.218,90
B.15.4	Predisposizione rendicontazione slovena (RRA).	- €	- €	10.980,00 €	€ 10.980,00
B.15.5	Pubblicazione Gazzetta Ufficiale	304,00 €	- €	304,00 €	€ 607,99

	<b>Avanzo - Prihranki</b>	<b>€ 74.512,13</b>	<b>€ 22.962,38</b>	<b>€ 9.851,22</b>	<b>€ 107.325,73</b>
B	<b>Sommano - Vsota B</b>	<b>€ 482.682,46</b>	<b>€ 268.215,83</b>	<b>€ 590.213,85</b>	<b>€ 1.341.112,14</b>
A+B	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 1.916.069,52</b>	<b>€ 4.216.069,52</b>
	<i>Disponibilità economica complessiva:</i>	<i>1.400.000,00 €</i>	<i>900.000,00 €</i>	<i>1.916.069,52 €</i>	<i>4.216.069,52 €</i>

**RICHIAMATO** il verbale di fine lavori – attestazione ultimazione opere complementari, dd. 05/05/2025, con il quale i direttori lavori hanno verificato l'ultimazione delle opere;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, comprensivo della Relazione sullo Stato finale dei lavori, datato 30/07/2025, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria ICI COOP (p.i. Edi Zotti), dai Direttori dei Lavori (arch. Paola Rigonat Hugues e ing. Valter Figar) e dal RUP dell'opera (ing. Matej Klanjscek);

**VISTO** l'Errata corrige riferito al Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sullo Stato finale dei lavori, di data 30/07/2025, che evidenzia e corregge per un importo di 0,20 € (venti centesimi di euro) il Conto finale dei lavori; con tale correzione dell'errore meramente materiale, viene corretto anche il Certificato di Pagamento n. 4, riferito al SAL 4 finale;

**VISTO** lo stato dei SAL emessi, come da schema sotto riportato:

<b>Cert. Di Pagamento SAL 1 dd. 31/07/2024</b>	<b>Tridente</b>	<b>Transalpina</b>	<b>Trg Evrope</b>	<b>Totali</b>
Lavori e somministrazioni	328.479,68 €	284.262,25 €	143.177,34 €	755.919,27 €
Ritenute 0,5%	1.642,40 €	1.421,31 €	715,89 €	
Ammontare certificati precedenti (IE)	- €	- €	- €	
credito impresa (imponibile)	326.837,28 €	282.840,94 €	142.461,45 €	752.139,67 €
IVA (10 o 22%)	32.683,73 €	28.284,09 €	31.341,52 €	
<b>totale ivato pagato</b>	<b>359.521,01 €</b>	<b>311.125,03 €</b>	<b>173.802,97 €</b>	<b>844.449,02 €</b>
<b>Cert. Di Pagamento SAL 2 dd. 31/10/2024</b>	<b>Tridente</b>	<b>Transalpina</b>	<b>Trg Evrope</b>	<b>Totali</b>
Lavori e somministrazioni	404.019,32 €	366.266,69 €	757.812,19 €	1.528.098,20 €
Ritenute 0,5%	2.018,30 €	1.831,33 €	3.789,06 €	
Ammontare certificati precedenti (IE)	326.837,28 €	282.840,94 €	142.461,45 €	
credito impresa (imponibile)	75.163,74 €	81.594,42 €	611.561,68 €	768.319,84 €

IVA (10 o 22%)	7.516,37 €	8.159,44 €	134.543,57 €	
<b>totale ivato pagato</b>	<b>82.680,11 €</b>	<b>89.753,86 €</b>	<b>746.105,25 €</b>	<b>918.539,22 €</b>
<b>Cert. Di Pagamento SAL 3 dd. 09/04/2025</b>	<b>Tridente</b>	<b>Transalpina</b>	<b>Trg Evrope</b>	<b>Totali</b>
Lavori e somministrazioni	600.503,02 €	866.279,13 €	1.259.743,68 €	2.726.525,82 €
Ritenute 0,5%	3.002,52 €	4.331,40 €	6.298,72 €	
Ammontare certificati precedenti (IE)	402.001,02 €	364.435,36 €	754.023,13 €	
credito impresa (imponibile)	195.499,48 €	497.512,38 €	499.421,83 €	1.192.433,68 €
IVA (10 o 22%)	19.549,95 €	49.751,24 €	109.872,80 €	
<b>totale ivato pagato</b>	<b>215.049,43 €</b>	<b>547.263,61 €</b>	<b>609.294,63 €</b>	<b>1.371.607,67 €</b>

Visto che rimane l'approvazione e la liquidazione del SAL 4 finale, come da schema seguente:

SAL 4 finale	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
<b>Importo lavori, incluse Varianti</b>	<b>697.713,04 €</b>	<b>1.029.876,18 €</b>	<b>1.475.915,39 €</b>	
O.S.	19.770,38 €	17.397,37 €	37.543,15 €	
manodopera	112.735,22 €	142.804,41 €	195.349,64 €	
lavori al netto della manodopera	584.977,82 €	887.071,77 €	1.280.565,75 €	
ribasso d'asta sui lavori	85.699,25 €	129.956,01 €	187.602,88 €	
quota lavori ribassati	499.278,57 €	757.115,76 €	1.092.962,87 €	
Lavori al netto del ribasso	<b>631.784,17 €</b>	<b>917.317,54 €</b>	<b>1.325.855,66 €</b>	2.874.957,36 €
Ammontare certificati precedenti (IE)	597.500,50 €	861.947,73 €	1.253.444,96 €	
credito impresa (imponibile)	34.283,67 €	55.369,80 €	72.410,70 €	162.064,17 €
IVA (10 o 22%)	3.428,37 €	5.536,98 €	15.930,35 €	
<b>totale ivato pagato</b>	<b>37.712,04 €</b>	<b>60.906,78 €</b>	<b>88.341,05 €</b>	<b>186.959,87 €</b>

Verificato che il totale delle liquidazioni del SAL (incluse le varianti 1 e 2) corrisponde all'importo impegnato e previsto dal contratto:

TOTALI SAL 1, 2 3 e 4 finale	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
Imponibile pagato	631.784,17 €	917.317,54 €	1.325.855,66 €	2.874.957,36 €
IVA pagata	63.178,42 €	91.731,75 €	291.688,24 €	446.598,42 €
<b>totale ivato pagato</b>	<b>694.962,59 €</b>	<b>1.009.049,29 €</b>	<b>1.617.543,90 €</b>	<b>3.321.555,78 €</b>

Differenza tra liquidazioni e impegno di spesa	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
Imponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
IVA 10 o 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totale ivato</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**ACCERTATA** l'esattezza e regolarità' fiscale delle fatture;

**ATTESO** che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che i lavori sono stati completati in tempo utile per il riconoscimento del premio di accelerazione, in quanto la fine lavori è avvenuta con un anticipo di 34 giorni rispetto al termine effettivo di fine lavori;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità con riserve, che sono state già riconosciute in via transattiva all'appaltatore a loro completa tacitazione;

**RITENUTO**, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;

**CONSIDERATO** conclusa l'attività da parte dei Servizi tecnici (progettisti e direttori dei lavori) e ritenuto che nulla osta allo svincolo delle relative garanzie fideiussorie;

---

**DATO ATTO che:**

- sono pervenuti via PEC alla Stazione Appaltante gli atti di contabilità riferiti allo stato di avanzamento lavori n. 4 corrispondente al finale a tutto il 05/05/2025 (SAL 4 finale), Registro di contabilità, Libretto delle misure, Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4), riferiti ai lavori in oggetto ed eseguiti dalla impresa ICI COOP;
- I SAL 4 sono distinti al fine della rendicontazione distinta tra Tridente, piazza Transalpina slovena (trg Evrope) e piazza Transalpina italiana.
- I SAL 4 sono stati firmati senza riserva dall'impresa aggiudicatrice ICI COOP in data 31/07/2025;
- Gli importi del SAL n. 4 finale sono i seguenti:

Ubicazione	Importo SAL 1 a tutto il 31/07/2024	Importo SAL 2 a tutto il 31/10/2024	Importo SAL 3 a tutto il 31/03/2025	Importo SAL 4 finale a tutto il 05/05/2025
Transalpina ITA	284.262,25 €	366.266,69 €	866.279,12 €	1.029.876,18 €
Transalpina SLO	143.177,34 €	757.812,19 €	1.259.743,68 €	1.475.915,39 €
Tridente	328.479,68 €	404.019,32 €	600.503,02 €	697.713,04 €

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dei suddetti SAL n. 4 finale e all'emissione dei relativi Certificati di pagamento;

**DATO ATTO** che è stato tenuto conto dell'Errata corrige del CRE e RSF, sopra citato;

**DATO ATTO** che gli importi dei tre Certificati di pagamento del SAL 4 finale, distinti per le tre aree di intervento – Tridente, Transalpina Italia, trg Evrope Slovenija - sono così calcolati:

<b>TRIDENTE - Totale SAL 4</b>	<b>697.713,04 €</b>
Lavori al netto del ribasso	631.784,17 €
Ammontare certificati precedenti	597.500,50 €
Credito impresa (imponibile)	34.283,67 €
Importo IVA 10%	3.428,37 €
<b>Totale IVATO (da pagare)</b>	<b>37.712,04 €</b>

<b>TRANSALPINA ITA - Totale SAL 4</b>	<b>1.029.876,18 €</b>
Lavori al netto del ribasso	917.317,54 €
Ammontare certificati precedenti	861.947,73 €
Credito impresa (imponibile)	55.369,80 €
Importo IVA 10%	5.536,98 €
<b>Totale IVATO (da pagare)</b>	<b>60.906,80 €</b>

<b>TRG EVROPE SLO - Totale SAL 4</b>	<b>1.475.915,39 €</b>
Lavori al netto del ribasso	1.325.855,67 €
Ammontare certificati precedenti	1.253.444,96 €
Credito impresa (imponibile)	72.410,71 €
Importo IVA 22%	15.930,36 €
<b>Totale IVATO (da pagare)</b>	<b>88.341,07 €</b>

**ACQUISITO** il DURC dell'impresa affidataria, di esito regolare, giusto il Numero Protocollo INAIL\_49287602 Data richiesta 29/05/2025 Scadenza validità 26/09/2025;

**VISTO:**

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- lo Statuto dell'Ente;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** gli art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

**VISTO** la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015 e succ. mod. dd. 17/4/2023;

**RICORDATO** che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

---

**VISTO** l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’opera “Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope nell’ambito della nomina di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025”. CUP: B89J21033600006, CIG 9489339245,

**RICHIAMATO**, con riferimento ai lavori di piazza Transalpina e del Tridente (vie Caprin, Foscolo, Luzzato Contratto (scrittura privata), sottoscritto in data 19/07/2023 tra la RTP Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o., Gregorieva Ulica 9, Ljubljana, 1000, (SLO) P.I. SI85155144 e GECT GO – Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale Gorizia;

**CONSIDERATO** che l’opera è stata regolarmente conclusa;

**RITENUTO** di dar impulso al RUP a verificare ed eventualmente a procedere allo svincolo delle polizze fideiussorie presentate da parte dei servizi tecnici – RTP Ravnikar Potokar;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA - ODLOČA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa e all’uopo richiamati, il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dell’opera in oggetto, redatti dal D.L. in data 31/07/2025, controfirmati senza riserva dall’impresa aggiudicatrice ICI COOP, con sede in via Jože Srebrnič , Ronchi dei Legionari (GO) e dal RUP, con cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
3. **DI APPROVARE** l’Errata corrige al Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, dd. 30/07/2025, con correzione del conto finale dei lavori di 0,20 € (venti centesimi di euro);

4. **DI ALLEGARE:**

- il Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale dell'opera al presente atto;
- L'Errata corrige e al Certificato di Regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, dd. 30/07/2025;

5. **DI APPROVARE** la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 4 finale a tutto il 05/05/2025, firmati senza riserve da parte dell'impresa aggiudicatrice ICI COOP, riferita ai lavori di riqualificazione della piazza della Transalpina - parte italiana, piazza della Transalpina / trg Evrope - parte slovena e del Tridente;

6. **DI APPROVARE ED EMETTERE** i tre Certificati di pagamento, relativi ai SAL n. 4 finale per le somme di seguito riportate (importi ivati):

TRIDENTE	37.712,04 €
TRANSALPINA ITALIA	60.906,80 €
TRG EVROPE SLOVENIJA	88.341,07 €

7. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento tre Certificati di pagamento, distinti per area di intervento – Tridente, Transalpina Italia, trg Evrope Slovenija, riferiti al SAL n. 4 finale;

8. **DI DARE ATTO** che la liquidazione del SAL 4 finale avverrà con successivo atto, a seguito della presentazione di regolari fatture; prima della liquidazione verrà effettuata nei confronti dell'impresa la verifica delle obbligazioni contrattuali e dei versamenti agli enti assicurativi e previdenziali;

9. **DI DARE ATTO**, che alla spesa in oggetto si farà fronte con i finanziamenti contenuti nei decreti in premessa citati;

10. **DI DISPORRE** al RUP a verificare ed all'occorrenza procedere allo svincolo delle garanzie fideiussorie nei confronti dei Servizi tecnici – Raggruppamento temporaneo dei professionisti denominato "Ravnikar Potokar", sia lato italiano che lato sloveno;

11. **DI DARE ATTO** che la situazione economica attuale è rappresentata dal quadro economico riportato in premessa( Importi comprensivi della variante 1 e variante 2);

12. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale (amministrazione-trasparente) di GECT GO – EZTS GO.

La Direttrice del GECT GO

Dott.ssa Romina Kocina