

NAMERA ŠT. 102/2019

NAMERA O Odobritev končnega obračuna del, za dela, poimenovana »Čezmejni park Isonzo-Soča, Sklop 1 »Infrastrukturalna dela za rekreacijsko območje v Vrtojbi - Kamp Vrtojba« - projekti celostnih teritorialnih naložb (CTN) - sofinanciran iz »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«. CUP: B81B17000110007.

V. D. DIREKTORICA

Na podlagi ugotovitve, da

je EZTS GO s sklepom skupščine z dne 15.01.2018 »Sprejem letnega proračuna 2018 in večletnega proračuna 2018-2020« odobril dokumentacijo, povezano s proračunom ter s predvidenimi dejavnostmi za leto 2018, zlasti glede dveh pilotnih aktivnosti CTN EZTS GO v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija in drugih projektov, financiranih s sredstvi EU ter na področju upravljanja projektov EU in predpisov, ki urejajo njihovo delovanje.

Glede na to, da:

je EZTS GO edini upravičenec pri projektih celostnih teritorialnih naložb (CTN) »Isonzo-Soča« (CUP B81B17000110007) in »Salute-Zdravstvo« (CUP B87H17000300007), financiranih v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 (št. CCI: 2014TC16RFCB036) v skupni vrednosti 10.000.000,00 €, v višini 85 % pokritih s sredstvi ESRR, preostalih 15 % pa iz Rotacijskega sklada na podlagi Zakona 183/1987;

sta bila navedena projekta CTN uradno odobrena na tretjem zasedanju Odbora za spremljanje programa, ki se je sestal dne 22. februarja 2017;

je bila dne 3. maja 2017 podpisana Pogodba o dotaciji sofinanciranja, sklenjena med Organom upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvedbo projektov celostnih teritorialnih naložb (CTN);

je s sklepom št. 5/2018 z dne 11.05.2018 skupščina EZTS GO sprejela razdelitev projekta z imenom »Čezmejni park Isonzo-Soča« na štiri sklope, s sklepom št. 10/2018 z dne 2. 8. 2018 pa sprejela Triletni načrt del za triletno obdobje 2018-2020;

se je skupščina EZTS GO s sklepom št. 11/2018 z dne 02.08.2018 odločila za uporabo slovenskih predpisov za javna naročila za oddajo del za Sklop 1 »Infrastrukturalna dela za rekreacijsko območje Vrtojba - Kamp Vrtojba« in Sklop 2 »Brv čez reko Sočo v Solkanu in kolesarske povezave s kolesarsko potjo iz smeri Bovca« (kot sta opisana v priloženem poročilu k sklepu skupščine št. 5/2018), vključena v projekt Isonzo-Soča;

na podlagi dogovora, sklenjenega med EZTS GO in občino Šempeter-Vrtojba dne 14. 11. 2018 (opr. št. 468/2018, številka 30304-2/2018-4), s katerim se zagotavlja izvedba naložbe z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo – Sklop 1. Infrastrukturalna dela za rekreacijsko območje Vrtojba – kamp Vrtojba na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga je zagotovila Občina Šempeter-Vrtojba;

je bil z namero o sklenitvi pogodbe št. 64/2018 z dne 20. 11. 2018 Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« odprt razpis za enoten sklop, ki se ga dodeli v izvajanje na podlagi merila najnižje ponujene cene v skladu s 40. členom slovenskega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v ocenjeni vrednosti 398.738,07 €, od tega 4.600,00 € za stroške za varnost, za katere ni predvideno zniževanje;

je bilo javno naročilo oddano po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3);

je bil razpis objavljen na portalu TED pod št. 2018 / S228 z dne 27. 11. 2018, enarocanje.si pod št. JN008145 / 2018-B01 z dne 11. 11. 2018 ter na profilu naročnika od 27. 11. 2018 do 7. 1. 2019;

je bilo s pogodbo št. 01.2019 z dne 25. 3. 2019, registrirano v Gorici 5. 4. 2019 pod št. 259, serija A3, izvajanje del dodeljeno podjetjema Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. in Storitve s težko gradbeno mehanizacijo Zoran Batistič s.p. na podlagi spodnjih stroškovnih načrtov za znesek v višini 397.773,92 EUR (+ DDV), od tega 4.600,00 EUR za stroške za varnost, za katere ni predvideno zniževanje;

STROŠKOVNI NAČRT ZA PROJEKT

Seznam aktivnosti	Znesek
A. GRADBENA DELA	394.138,07 €
stroški za varnost brez znižanja	4.600,00 €
SKUPAJ A	398.738,07 €
B. RAZPOLOŽLJIVE VSOTE	
B1. DDV 22%	87.722,38 €
B2. Nadzornik del (2% od A + DDV)	9.616,97 €
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (2.500,00 € + DDV)	3.050,00 €
SKUPAJ B	100.389,35 €
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT	499.127,42 €
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba	5.612,00 €
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«	493.515,42 €

STROŠKOVNI NAČRT ZA ODDAJO NAROČILA

Seznam aktivnosti	Znesek
A. GRADBENA DELA	393.173,92 €
stroški za varnost brez znižanja	4.600,00 €
SKUPAJ A	397.773,92 €
B. RAZPOLOŽLJIVE VSOTE	
B1. DDV 22%	87.510,26 €
B2. Nadzornik del (5.912,07 € + DDV)	7.212,73 €
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (2.375,00 € + DDV)	2.897,50 €
PRIHRANEK	3.733,01 €
SKUPAJ B	101.353,50 €
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT	499.127,42 €
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba	5.612,00 €
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«	493.515,42 €

Ob upoštevanju naslednjega:

z namero št. 6/2019 z dne 11. 2. 2019 je direktorica odločila, da je treba določiti družbo, ki bo nadzirala zgoraj navedena dela, in izvesti pogajanja v postopku za zbiranje ponudb za osem podjetij (IB-KOM d.o.o. iz Šentjurja, KRASINVEST d.o.o. iz Sežane, Studio UR.AD d.o.o. iz Nove Gorice, Primvis d.o.o. iz Nove Gorice, ACMA d.o.o. iz Ajdovščine, Edil inženiring d.o.o. iz Nove Gorice, PROJEKT d.d. iz Nove Gorice, Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - začasna skupina, ki še ni ustanovljena), ki lahko opravljajo arhitekturne in inženirske storitve v

kategoriji »GRADBENIŠTVO - Zelene površine in preprosta ulična oprema ob zgradbah, cestah, kampih ipd.« in so navedena v Prilogi A) kot strokovne osebe, pooblaščenice za opravljanje arhitekturnih, inženirskih in sorodnih storitev v vrednosti med 40.000,00 in 100.000,00 evrov, ter ki jim je namenjena naloga nadzora del »ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA, SKLOP 1 – INFRASTRUKTURNA DELA ZA REKREACIJSKO OBMOČJE V VRTOJBI – KAMP VRTOJBA« v okviru evropskega projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«, ki je sofinanciran iz »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020«, v ocenjenem najvišjem skupnem znesku 7.882,76 EUR + DDV, skupaj 9.616,9 EUR;

s sklepom o oddaji naročila z dne 12. 3. 2019 je bilo naročilo oddano družbi Edil inženiring d.o.o. za znesek v višini 5.912,07 EUR (+ DDV);

Ob upoštevanju pogodbe z dne 18. 3. 2019;

Ob upoštevanju naslednjega:

z namero št. 5/2019, z dne 11. 2. 2019 je direktorica odločila, da je treba določiti družbo, ki bo skrbela za koordinacijo varnosti med fazo projektiranja in izvedbe, in izvesti pogajanja v postopku za zbiranje ponudb za dve podjetji (Lozej d.o.o. iz Ajdovščine in MIN-VAR inženiring d.o.o. iz Nove Gorice), ki lahko opravljata storitve koordinacije varnosti in sta navedeni v Prilogi A) kot strokovni osebi, pooblaščenice za opravljanje arhitekturnih, inženirskih in sorodnih storitev v vrednosti med 40.000,00 in 100.000,00 evrov, ter ki jim je namenjena naloga koordinacije varnosti pri delih »ČEZMEJNI PARK ISONZO-SOČA, SKLOP 1 – INFRASTRUKTURNA DELA ZA REKREACIJSKO OBMOČJE V VRTOJBI – KAMP VRTOJBA« v okviru evropskega projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«, ki je sofinanciran iz »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020«, v ocenjenem najvišjem skupnem znesku 2.500,00 EUR + DDV, skupaj 3.050,00 EUR;

s sklepom o oddaji naročila z dne 14. 3. 2019 je bilo naročilo oddano družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. za znesek v višini 2.350,00 EUR (+DDV);

Ob upoštevanju pogodbe z dne 15. 3. 2019;

Glede na to, da je bilo po začetku del ugotovljeno, da je treba izvesti nepredvidena dodatna dela, in sicer georeferenciranje in polaganje mejnih količkov, ustrezno ureditev obstoječega odtočnega kanala, polaganje drenažne cevi in druga zemeljska dela, izgradnjo dveh dodatnih priključkov na kanalizacijski sistem, izgradnjo laminatnih macesnovih klopi namesto klopi iz masivnega lesa, asfaltiranje 62 metrov dolge ceste po polaganju inštalacij, izgradnjo opreme parkirišča (parkomatov), ki obiskovalcem omogoča plačilo parkirnine, pri čemer ni zagotovljena samo oskrba z električno energijo in vodo (po načrtu), temveč tudi odvajanje odpadnih voda, cene parkiranja zato zajemajo uporabo EMS terminalov za odpadne vode, vključno z LED osvetlitvijo, zaščito proti zmrzali in nadzorom pretoka za rešetke za odstranjevanje sive vode, ter izgradnjo montažnih betonskih kanalet na dnu obstoječega kanala za varno odtekanje meteoritnih voda, v skupnem znesku 41.550,69 EUR + DDV.

Glede na to, da se člen 5.2 dogovora med EZTS GO in Občino Šempeter-Vrtojba z dne 14. 11. 2018 (opr. št. 468/2018, številka 30304-2/2018-4), s katerim se zagotavlja izvedba naložbe »Čezmejni park Soča-Isonzo – Sklop 1. Infrastrukturalna dela za rekreacijsko območje Vrtojba – kamp Vrtojba« na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga je zagotovila Občina Šempeter-Vrtojba, glasi: »Znesek v višini 493.515,42 € krije EZTS GO, ki je edini upravičenec projekta in edini prejemnik sredstev v skladu s Pogodbo.

Stroške za varnost v višini 5.612,00 €, za katere ni predvideno zniževanje, krije Občina Šempeter-Vrtojba.«

Člen 5.3 pa določa naslednje:

»Če ima dovolj sredstev v proračunu, Občina Šempeter-Vrtojba krije razliko v primeru, da se stroški izkažejo za višje od zgoraj navedenih.«

Glede na to, da bodo nepredvidena dodatna dela izvedena s sredstvi Občine Šempeter-Vrtojba;

Ob upoštevanju aneksa št. 1 k pogodbi z dne 20. 9. 2019 v zvezi z izvedbo spremenjenih in dodatnih del v skupni višini 41.550,69 EUR brez DDV, v skladu s slovenskim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), in naslednjim stroškovnim načrtom:

SPREMENJENI STROŠKOVNI NAČRT

Seznam aktivnosti	Znesek
A. GRADBENA DELA	434.724,61 €
stroški za varnost brez znižanja	4.600,00 €
SKUPAJ A	439.324,61 €
B. RAZPOLOŽLJIVE VSOTE	
B1.DDV 22%	96.651,41 €
B2. Nadzornik del in usklajevanje sprememb projektne dokumentacije nepredvidenih del	9.069,57 €
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (2.375,00 € + DDV)	2.897,50 €
SKUPAJ B	108.618,48 €
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT	547.943,09 €
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba	54.427,67 €
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«	493.515,42 €

Glede na to, da je bilo z namero št. 89/2019 z dne 10. 10. 2019 ugotovljena potreba, da se družbi Edil inženiring d.o.o. v skladu s 106. členom Zakonske uredbe 50/2016 dodeli dodatna naloga v zvezi z usklajevanjem sprememb projektne dokumentacije in nepredvidenih del ter nadzorom dodatnih del za znesek v višini 1.522,00 EUR + DDV, pri čemer se uporabijo sredstva iz stroškovnega načrta pod postavko »razpoložljive vsote«;

Ob upoštevanju dodatnega akta k pogodbi z dne 11. 10. 2019;

Ob upoštevanju aneksa št. 1 k dogovoru med EZTS GO in Občino Šempeter-Vrtojba z dne 14. 10. 2019, s katerim se je spremenil 5. člen dogovora, tako da se je dodala naslednja točka 5.4

5.4.

Znesek za spremenjena in dodatna dela v višini 41.550,69 + DDV 9.141,15 €, skupaj torej 50.691,84 €, krije Občina Šempeter-Vrtojba.

Glede na to, da je končni obračun del, kot je razvidno iz povezanega poročila, družba podpisala brez pridržkov, brez DDV pa znaša 424.043,88 EUR, pri čemer je DDV 22 % in znaša 93.289,65 EUR. Vrednost del skupaj z DDV je tako 517.333,53 EUR.

Končni stroškovni načrt je naslednji:

KONČNI STROŠKOVNI NAČRT

Seznam aktivnosti	Znesek
A. GRADBENA DELA	419.443,88 €
stroški za varnost brez znižanja	4.600,00 €
SKUPAJ A	424.043,88 €

B. RAZPOLOŽLJIVE VSOTE	
B1. DDV 22%	93.289,65 €
B2. Nadzornik del in usklajevanje sprememb projektne dokumentacije nepredvidenih del	9.069,57 €
B3. Koordinator za varnost in zdravje pri delu (2.375,00 € + DDV)	2.897,50 €
SKUPAJ B	105.256,72 €
SKUPAJ STROŠKOVNI NAČRT	529.300,60 €
Finančna sredstva Občine Šempeter-Vrtojba	35.785,19 €
Finančna sredstva projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«	493.515,41 €

Do današnjega dne je bilo izstavljenih 7 začasnih situacij, v skupnem znesku 395.357,99 EUR brez DDV, znesek DDV 22 % znaša 86.978,76 EUR, skupaj z DDV 482.336,75 EUR. Mesečne situacije so bile izstavljene skladno s tabelo 1.

Tabela 1. Seznam ter vrednosti izstavljenih situacij.

	Znesek brez DDV	Znesek DDV 22 %	Znesek skupaj z DDV
1. začasna situacija za mesec marec 2019	3.204,00 €	704,88 €	3.908,88 €
2. začasna situacija za mesec april 2019	35.591,00 €	7.830,02 €	43.421,02 €
3. začasna situacija za mesec maj 2019	73.374,09 €	16.142,30 €	89.516,39 €
4. začasna situacija za mesec junij 2019	94.603,47 €	20.812,76 €	115.416,23 €
5. začasna situacija za mesec julij 2019	80.150,67 €	17.633,15 €	97.783,81 €
6. začasna situacija za mesec avgust 2019	71.004,31 €	15.620,95 €	86.625,26 €
7. začasna situacija za mesec september 2019	37.430,45 €	8.234,70 €	45.665,15 €

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku.

S končno situacijo ostane za plačilo 28.685,89 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 6.310,90 EUR, torej skupaj 34.996,79 EUR.

Končna situacija se izstavi z dvema računoma.

Prvi račun se izstavi do prvotne pogodbene vrednosti brez aneksa, kar znaša 2.415,93 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 531,50 EUR, kar je skupaj 2.947,43 EUR.

Drugi račun po aneksu se izstavi v vrednosti 26.269,96 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 5.779,39 EUR, skupaj 32.049,35 EUR.

Za nadzor del je bilo družbi Edil inženiring d.o.o. doslej izplačanih 5 akontacij v skupni višini 4.877,71 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 1.053,29 EUR, skupaj torej 5.841,00 EUR. Akontacije so bile izplačane glede na začasne situacije v skladu s tabelo 2.

Tabela 2. Seznam in vrednosti akontacij, izplačanih družbi Edil inženiring d.o.o.

	Znesek brez DDV	Znesek DDV 22 %	Znesek skupaj z DDV
1. začasna situacija za mesec maj 2019	518,95 €	114,17 €	633,12 €
2. začasna situacija za mesec junij 2019	981,50 €	215,93 €	1.197,43 €
3. začasna situacija za mesec julij 2019	1.265,47 €	278,40 €	1.543,87 €
6. začasna situacija za mesec avgust 2019	1.072,14 €	235,87 €	1.308,01 €

7. začasna situacija za mesec september 2019	949,65 €	208,92 €	1.158,57 €
--	----------	----------	------------

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku.

Na podlagi pogodbe z dne 18. 3. 2019 in dodatnega akta k pogodbi z dne 11. 10. 2019 je družbi Edil inženiring d.o.o. treba izplačati še 1.124,36 EUR + 1.522,00 EUR (dodatni akt), kar je skupaj 2.646,36 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 582,20 EUR, kar skupaj nanese 3.228,56 EUR.

Končna situacija se izstavi z dvema računoma.

Prvi račun se izstavi do prvotne pogodbene vrednosti v znesku 1.124,36 EUR brez DDV (plačilo za nadzor del), DDV 22 % znaša 247,36 EUR, kar je skupaj 1.371,72 EUR.

Drugi račun za dela iz aneksa št. 1 k pogodbi se izstavi v znesku 1.522,00 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 334,84 EUR, kar je skupaj 1.856,84 EUR.

Za koordinacijo varnosti med fazo projektiranja in izvedbe je bilo družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. doslej izplačanih 6 akontacij v skupni višini 2.012,44 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 442,75 EUR, skupaj torej 2.455,19 EUR. Akontacije so bila izplačane glede na začasne situacije v skladu s tabelo 3.

Tabela 3. Seznam in vrednosti akontacij, izplačanih družbi MIN-VAR inženiring d.o.o.

	Znesek brez DDV	Znesek DDV 22 %	Znesek skupaj z DDV
1. začasna situacija za mesec marec 2019 – koordinacija med fazo projektiranja	575,00 €	126,50 €	701,50 €
2. začasna situacija za mesec april 2019	300,00 €	66,00 €	366,00 €
3. začasna situacija za mesec maj 2019	150,49 €	33,11 €	183,60 €
4. začasna situacija za mesec junij 2019	379,94 €	83,59 €	463,53 €
5. začasna situacija za mesec julij 2019	321,89 €	70,82 €	392,71 €
6. začasna situacija za mesec avgust 2019	285,12 €	62,73 €	347,85 €

Vse do sedaj izstavljene situacije so bile plačane v pogodbenem roku.

Na podlagi pogodbe z dne 15. 3. 2019 je družbi MIN-VAR inženiring d.o.o. treba izplačati še 337,56 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 74,26 EUR, kar skupaj nanese 411,82 EUR.

Končno plačilo se izvede po predložitvi računa do pogodbene vrednosti v znesku 337,56 EUR brez DDV (plačilo za nadzor del), DDV 22 % znaša 74,26 EUR, kar je skupaj 411,82 EUR.

Na podlagi:

pristojnosti za izvajanje postopkov v skladu s 4. členom Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS GO - »Naloge direktorja« z dne 27. novembra 2015;

Ob navedbi, da je EZTS GO osebna javnega prava in da je njegov javni značaj izrecno priznan z vpisom, na podlagi 1. odstavka Odloka predsednika ministrskega sveta z dne 6. oktobra 2009 v evidence EZTS pri Predsedstvu ministrskega sveta italijanske vlade, Oddelek za deželne zadeve (vpis št. 3 z dne 15. septembra 2011 in kasnejša sprememba z dne 17. februarja 2014);

Na podlagi vseh navedenih uvodnih ugotovitev in navedb,

SPREJME NASLEDNJE SKLEPE

1. Glede na zgoraj navedeno so bila navedena dela, ki sta jih izvedli podjetji Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. in Storitve s težko gradbeno mehanizacijo Zoran Batistič s.p. za neto pogodbeni

znesek iz končnega obračuna, ki ga je potrdil nadzornik del, v višini 424.043,88 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 93.289,65 EUR, kar je skupaj 517.333,53 EUR, pravilno izvedena in izplača se jima znesek v višini 28.685,89 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 6.310,90 EUR, kar je skupaj 34.996,79 EUR, s čimer se zadovoljijo zahteve izvajalca. Odobri se nov stroškovni načrt, ki potrjuje stroške v breme EZTS GO v skupni višini 493.515,41 EUR, edina odgovorna za postopek pa se pooblasti, da od Občine Šempeter-Vrtojba zahteva znesek v višini 35.785,19 EUR za plačilo računov.

2. Storitve nadzora del, ki jo je izvedla družba Edil inženiring d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 5.912,07 EUR (+ DDV), je bila pravilno izvedena in izplača se ji preostali znesek do pogodbene vrednosti v višini 1.124,36 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 247,36 EUR, kar je skupaj 1.371,72 EUR.

3. Storitve usklajevanja sprememb projektne dokumentacije in nepredvidenih del ter nadzora dodatnih del, ki jo je izvedla družba Edil inženiring d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 1.522,00 EUR + DDV, je bila pravilno izvedena in izplača se ji preostali znesek do pogodbene vrednosti v višini 1.522,00 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 334,84, kar je skupaj 1.856,84 EUR.

4. Storitve koordinacije med fazo projektiranja in izvedbe, ki jo je izvedla družba MIN-VAR inženiring d.o.o. za neto pogodbeni znesek v višini 2.350,00 EUR (+ DDV), je bila pravilno izvedena in izplača se ji preostali znesek do pogodbene vrednosti v višini 337,56 EUR brez DDV, DDV 22 % znaša 74,26 EUR, kar je skupaj 411,82 EUR.

5. Zadevni stroški se lahko krijejo iz projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča«, in sicer v višini 493.515,41 EUR, 35.785,19 EUR pa zagotovi Občina Šempeter-Vrtojba;

6. Izraža se namera da se pripravijo vsi dokumenti in izvedejo vse potrebne dejavnosti za zaključek del in storitev, izvedenih v okviru projekta »Čezmejni park Isonzo-Soča. Sklop 1«.

V Gorici, 20. 11. 2019

V. D. DIREKTORICA
Tea Podobnik

Edina odgovorna za postopek
Fabiana Pieri, univ.dipl.arh.