

## DETERMINAZIONE N. 81/2019

**OGGETTO:** Lavori di “Azione pilota per il sociale. Intervento di adeguamento di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia.” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” - progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: B87H17000300007 - CIG: 7874160A62. Approvazione perizia di variante ed atto aggiuntivo.

### IL DIRETTORE VICARIO DEL GECT GO

#### Premesso che

Con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativi allegati” il GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione nonché alla previsione delle attività previste nell’anno 2019 in particolar modo delle due azioni pilota dell’ITI GECT GO del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia oltre che di altre progettazioni finanziate dall’UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento.

Ricordato altresì che:

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) “Isonzo-Soča” (CUP B81B17000110007) e “Salute-Zdravstvo” (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l’Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l’attuazione dei progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI);

che il progetto “Salute – Zdravstvo” prevede, nell’ambito del WP 4.4, la realizzazione di un’azione pilota di investimento per il sociale, ovvero adeguamento infrastrutturale di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia e nell’ambito del WP 3.3.2 l’acquisto di attrezzature per le azioni di inclusione sociale, per un importo complessivo di lavori ed attrezzature di € 110.000,00;

visto l’accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15.01.2019 (Prot. ECTGO-EZTSGO/2019/00000009/OUT) per garantire la realizzazione dell’investimento denominato “creazione di un info point al fine di supportare l’inclusione dei gruppi svantaggiati”;

Vista la determinazione a contrarre n. 31/2019 d.d. 11.04.2019;

Visto che con determinazione del 12.06.2019 i lavori di “Azione pilota per il sociale. Intervento di adeguamento di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “SALUTE - ZDRAVSTVO” - progetti dell’investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020” sono stati aggiudicati alla BURIDANO SRLU, con sede in via Biasoletto 13, Trieste, P.I. 01249780329,

Che con scrittura privata d.d. 26.06.2019 sono stati affidati alla BURIDANO SRLU, con sede in via Biasoletto 13, Trieste i lavori sopraccitati come da quadri economici di seguito riportati:

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Elenco attività	Importo
<b>A. LAVORI</b>	<b>€ 86.738,63</b>
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 88.684,28</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22%	€ 19.510,54
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.773,68
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 31,50
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 21.315,72</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 110.000,00</b>
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a carico dei fondi GECT GO	€ 2.660,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.660,53</b>

### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

Elenco attività	Importo
<b>A. LAVORI</b>	<b>€ 75.436,91</b>
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 77.382,56</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22%	€ 17.024,16
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.773,68
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.819,60
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 32.617,44</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 110.000,00</b>
C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a carico dei fondi GECT GO	€ 2.660,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.660,53</b>

Visto che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2019, ovvero il rinzaffo per rimediare allo sfondellamento delle pignatte del solaio in laterocemento in tutta l'area dell'atrio ed opere aggiuntive all'impianto elettrico a causa della presenza di circuiti esistenti con alimentazione congiunta di più aree dell'edificio e la conseguente necessità di sezionare i circuiti per la messa in sicurezza dell'area di cantiere e la fornitura ed installazione di protezioni magnetotermiche e differenziali aggiuntive con quadro elettrico separato per le nuove linee, nonché lievi modifiche non sostanziali e che non alterano la natura generale del contratto (dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione) per i quali è stata redatta, dalla Direzione dei lavori, una perizia (suppletiva) di variante dell'importo complessivo netto di Euro 80.120,56 (diconsi euro ottantamilacentoveventi/56) più Euro 1.945,65 per oneri della sicurezza in cantiere, per un totale di Euro 82.066,21 (diconsi euro ottantaduemilasesantasei/21);

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dalla dott. Arch. Fabiana Pieri, Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente:

- Relazione di variante;
- Computo di variante;
- Quadro di raffronto;

- Elenco nuovi prezzi;
  - Analisi nuovi prezzi;
  - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
  - Bozza di atto di sottomissione.
- recante un quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE n. 1

<b>Elenco attività</b>	<b>Importo</b>
<b>A. LAVORI</b>	<b>€ 80.120,56</b>
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 82.066,21</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22%	€ 18.054,57
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.641,32
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.237,90
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 27.933,79</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 110.000,00</b>
<b>C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a carico dei fondi GECT GO</b>	€ 2.660,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.660,53</b>

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi con il quale è stato stabilito quanto segue:

- totale n. 3 nuovi prezzi per l'esecuzione di magisteri non previsti e meglio descritti e specificati nel succitato atto allegato;
- nessuna proroga al termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori;

ACCERTATO che:

- la perizia di variante e suppletiva è stata redatta in conformità a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 27 della L.R. 14/2002 e succ. mod. ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 83, commi 9 e 10 del D.P. Regione n. 0165/Pres dd. 05.06.2003 il Responsabile del Procedimento può approvare perizie di variante che non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e che non alterino la sostanza del progetto;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento può approvare perizie di variante ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi;

DATO ATTO che:

l'esecuzione del progetto comporta una spesa complessiva di €. 112.660,53 che trova copertura finanziaria per € 110.000,00 all'interno del WP 4.4 del progetto denominato "SALUTE - ZDRAVSTVO" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020" e per € 2.660,53 su fondi del GECT GO;

Verificato che con deliberazione dell'Assemblea n. 12 dd. 19/12/2018 è stato approvato il bilancio previsionale del GECT GO per gli anni 2019-2021 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria.

Visti:

la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4.2 e art. 3, 2° comma del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;

ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori per l'adeguamento infrastrutturale di alcuni locali siti al piano terra del centro sociale polivalente di via Baiamonti 22 a Gorizia per la creazione di un info point nell'ambito dell'azione pilota per i servizi sociali, da svolgersi all'interno del progetto denominato "SALUTE - ZDRAVSTVO" - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020", redatta dal direttore dei lavori Arch. Fabiana Pieri composta dagli elaborati elencati in premessa ed allegati alla presente;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

Elenco attività	Importo
<b>A. LAVORI</b>	<b>€ 80.120,56</b>
A1. Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.945,65
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 82.066,21</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1. IVA 22%	€ 18.054,57
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.641,32
3. Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.237,90
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 27.933,79</b>
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 110.000,00</b>
<b>C. Fondo per accordi bonari art. 205 D. Lgs. 50/2016 (3% di A) – a carico dei fondi GECT GO</b>	<b>€ 2.660,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 112.660,53</b>

3. di approvare gli allegati atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
4. di dare mandato al RUP di comunicare la variante all'Osservatorio, ai sensi dell'art. 106 comma 14.

Gorizia, 02/10/2019

IL DIRETTORE Vicario  
dott.ssa Tea Podobnik

IL RUP  
dott. arch. Fabiana Pieri