

Determinazione n. 87 / 2024 dd. 04/09/2024

Riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025.

CUP: B89J21033600006 CIG: 9489339245

Riassetamento del quadro economico n. 1 dd. 04/09/2024.**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO****PREMESSO CHE:**

- GECT GO (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014;
- ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico;
- GECT GO è stazione appaltante (di seguito S.A.) dell'opera di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025";
- GECT GO è S.A. dell'opera "Riqualificazione del Tridente", ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia, giusto la Delibera giuntale n. 202/2022, dd. 20/10/, opera che riveste grande importanza architettonica, urbanistica e di sviluppo territoriale ed economico delle Città di Gorizia e Nova Gorica – CUP B89J22010910007;
- L'opera è realizzata a cavallo del confine italo – sloveno. Gli interventi sono previsti sia sul territorio della Repubblica di Slovenia che sul territorio della Repubblica italiana. Vi è pertanto l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"; pertanto, nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dell'opera pubblica, si applica la normativa italiana, ovvero il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- le opere pubbliche di riqualificazione di piazza transalpina e del Tridente hanno carattere di

da consentire le celebrazioni dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della cultura europea 2025;

VISTO:

- In data 03/08/2023 è stata approvata la determina a contrarre n. 50/ 2023 di riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente. CUP: B89J21033600006. CIG: 9946432757;
- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 27/03/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera "Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025« CUP: B81B21005970003, CIG LOTTO 1: 9489339245 a RTI Mandataria Ravnika Potokar per un importo di aggiudicazione di € 188.764,56 (cento ottantotto mila settecento sessantaquattro e 56/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 239.504,47 (duecento trentanove mila cinquecento quattro e 47/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 14/06/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera " Riqualificazione dello storico Tridente di Max Fabiani, ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia" - CUP: B89J22010910007, CIG: 9831053993 a RTI Mandataria Ravnika Potokar per un importo di aggiudicazione di € 90.915,01 (novanta mila novecento quindici e 01/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 115.352,96 (cento quindici mila trecento cinquantadue e 96/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la comunicazione dd. 07/08/2023 prot. 2023/0000685OUT, con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Matej Klanjscek;
- la deliberazione dell'Assemblea dd. 7/12/2022 e la successiva variazione n. 1/2023 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;

VISTO:

- il progetto definitivo – esecutivo trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti sopra citato in data 06/11/2023 prot. GECTGO-EZTS GO/2023/0000974IN, riguardante la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione di piazza Transalpina e del Tridente (vie Foscolo, Caprin, Luzzato) nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia);
- la validazione del progetto esecutivo sopra citato in data 06/11/2023 da parte del RUP ing. Matej Klanjscek;
- Con Determina n. 8 dd. 07/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo da parte di GECT GO;
- La delibera giuntale del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10/11/2023 ha approvato il progetto esecutivo e che sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;

VISTO:

- la Determinazione n. 104 / 2023 dd. 20/12/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - via Joze Srebrnic, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) e impegnata la relativa spesa; l'importo di aggiudicazione è pari a 2.450.636,75 €, comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero risulta pari a complessivi 2.835.259,91 €, compresa IVA, questa calcolata secondo le aliquote vigenti nei due Stati;
- il contratto d'appalto di riqualificazione della piazza della Transalpina / Trg Evrope e parte del Tridente (vie Caprin, Foscolo E Luzzato) da effettuarsi nei comuni di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) CIG 9946432757 CUP B89J21033600006, sottoscritto in data 07/02/2024;

VISTO:

- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori, giusto il protocollo n. N. Prot. GECTGO-EZTS GO/2024/0000039OUT dd. 12/02/2024, nota trasmessa via PEC alla Direzione Lavori (arch. Paola Rigonat Hugues e ing. Valter Figar);
- il verbale di consegna parziale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 12/04/2024;
- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori delle aree ricadenti sul territorio sloveno (consegna totale dei lavori, dui data 18/04/2024;
- il verbale di consegna totale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 19/04/2024;

CONSIDERATO che l'opera pubblica, sia quella realizzata sul territorio sloveno che quello italiano, ha la seguente disponibilità economica:

3

Transalpina - Trg Evrope (Slovenia e Italia)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Transalpina	1.400.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	3.316.069,52 €

Tridente (solo territorio italiano)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Tridente	900.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO	0,00 €
Totale finanziamenti Transalpina	900.000,00 €

Complessivo (Transalpina ITA e SLO; Tridente)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato ITA - Transalpina	2.300.000,00 €
Importo finanziato SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	4.216.069,52 €

VISTO il quadro economico posto a base di gara del progetto:

Transalpina - Trg Evrope

A	LAVORI TRANSALPINA - DELA TRG EVROPE	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - Znesek del brez DDV	672.978,65 €	1.098.388,03 €	1.771.366,68 €
A.2	Costo della manodopera	111.044,71 €	187.978,35 €	299.023,06 €
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - stroški za varnost	17.397,37 €	37.543,15 €	54.940,52 €
	Totale Lavori A - Znesek del A	801.420,73 €	1.323.909,53 €	2.125.330,26 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	- €	291.260,10 €	291.260,10 €
B.2	IVA10% su - DDV 10%	80.142,07 €	- €	80.142,07 €
B.3.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) - Tehnični stroški (projektiranje, nadzor del, koordinacija varnosti pri delu)	94.382,28 €	94.382,28 €	188.764,56 €
B.3.2	Compenso collaudatore - Tehnični pregled	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
B.4	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost, kjer predvidena	4.075,29 €	4.075,29 €	8.150,58 €
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa DDV 22% na tehnične stroške in socialno varnost	23.310,67 €	23.310,67 €	46.621,33 €
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%)	1.352,00 €	- €	1.352,00 €
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
B.7	Spese ANAC - Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC	300,00 €	300,00 €	600,00 €
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - nagrada za tehnične funkcije (2% A)	16.028,41 €	26.478,19 €	42.506,61 €
B.9	Spese per allacci forniture a rete - stroški za priključke	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
B.10	Accordi bonari, consulenze - stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja	24.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
B.12	premio di accelerazione - nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - Nepredvideni stroški (10%)	80.142,07 €	97.353,47 €	177.495,54 €
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	89.846,47 €	- €	89.846,47 €
B.15	Interventi di bonifica bellica	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
	Sommano - Vsota B	598.579,27 €	592.159,99 €	1.190.739,26 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	1.400.000,00 €	1.916.069,52 €	3.316.069,52 €

Tridente

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 526.173,63	€ 0,00	€ 526.173,63
A.2	Costo della manodopera	€ 115.952,14	€ 0,00	€ 115.952,14
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 19.770,38	€ 0,00	€ 19.770,38
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 661.896,15	€ 0,00	€ 661.896,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	IVA 10% su A (lavori) - <i>DDV 10%</i>	€ 66.189,62	€ 0,00	€ 66.189,62
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 90.915,00	€ 0,00	€ 90.915,00
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.836,60	€ 0,00	€ 3.836,60
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 21.945,35	€ 0,00	€ 21.945,35
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 13.237,92	€ 0,00	€ 13.237,92
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 31.604,36	€ 0,00	€ 31.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Sommano - Vsota B	€ 238.103,85	€ 0,00	€ 238.103,85
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

Complessivo

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA -	IMPORTO ZNESEK SLO -	IMPORTO ZNESEK TOT -
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.199.152,28	€ 1.098.388,03	€ 2.297.540,31
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 1.463.316,88	€ 1.323.909,53	€ 2.787.226,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 291.260,10	€ 291.260,10
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	€ 146.331,69	€ 0,00	€ 146.331,69
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%)	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,34	€ 26.478,19	€ 55.744,53
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 29.000,00	€ 5.000,00	€ 34.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 111.746,43	€ 97.353,47	€ 209.099,90
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 89.846,47	€ 0,00	€ 89.846,47
B.15	Interventi di bonifica bellica	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
	Sommano - Vsota B	€ 836.683,12	€ 592.159,99	€ 1.428.843,11
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 2.300.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

DATO ATTO che dopo l'aggiudicazione della gara all'impresa aggiudicataria ICI COOP risulta il seguente quadro economico, distinto:

1. per la parte Transalpina italiana e per la parte della Transalpina slovena;
2. per la parte del Tridente;
3. quadro economico complessivo, che somma i primi due punti;

Transalpina - Trg Evrope

A	LAVORI TRANSALPINA - DELA TRG EVROPE	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	574.387,28 €	937.474,18 €	1.511.861,46 €
A.2	Costo della manodopera	111.044,71 €	187.978,35 €	299.023,06 €
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	17.397,37 €	37.543,15 €	54.940,52 €
	Totale Lavori A - Znesek del A	702.829,36 €	1.162.995,68 €	1.865.825,04 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	- €	255.859,05 €	255.859,05 €
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	70.282,94 €	- €	70.282,94 €
B.3.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) - <i>Tehnični stroški (projektiranje, nadzor del, koordinacija varnosti pri delu)</i>	94.382,28 €	94.382,28 €	188.764,56 €
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena</i>	4.075,29 €	4.075,29 €	8.150,58 €
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialno varnost</i>	23.310,67 €	23.310,67 €	46.621,33 €
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%)	1.352,00 €	- €	1.352,00 €
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	300,00 €	300,00 €	600,00 €
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	16.028,41 €	26.478,19 €	42.506,61 €
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	24.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (10%)</i>	80.142,07 €	97.353,47 €	177.495,54 €
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	89.846,47 €	- €	89.846,47 €
B.15	Interventi di bonifica bellica	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	108.450,52 €	196.314,89 €	304.765,41 €

	Sommano - Vsota B	697.170,64 €	753.073,83 €	1.450.244,48 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	1.400.000,00 €	1.916.069,52 €	3.316.069,52 €

Tridente

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 449.089,19	€ 0,00	€ 449.089,19
A.2	Costo della manodopera	€ 115.952,14	€ 0,00	€ 115.952,14
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 19.770,38	€ 0,00	€ 19.770,38
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 584.811,71	€ 0,00	€ 584.811,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	IVA 10% su A (lavori) - <i>DDV 10%</i>	€ 58.481,17	€ 0,00	€ 58.481,17
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 90.915,00	€ 0,00	€ 90.915,00
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.836,60	€ 0,00	€ 3.836,60
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 21.945,35	€ 0,00	€ 21.945,35
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 13.237,92	€ 0,00	€ 13.237,92
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 31.604,36	€ 0,00	€ 31.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 84.792,89	€ 0,00	€ 84.792,89
	Sommano - Vsota B	€ 315.188,29	€ 0,00	€ 315.188,29

A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - <i>CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</i>	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00
-----	--	--------------	--------	--------------

Complessivo

A	LAVORI - <i>DELA</i>	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - <i>Znesek del A</i>	€ 1.287.641,07	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - <i>ZNESKI NA VOLJO UPRAVI</i>			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%) - <i>arheološki pregledi</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 29.000,00	€ 5.000,00	€ 34.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 111.746,43	€ 97.353,47	€ 209.099,90
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 89.846,47	€ 0,00	€ 89.846,47
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 193.243,41	€ 196.314,89	€ 389.558,30
	Sommano - <i>Vsota B</i>	€ 1.012.358,93	€ 753.073,83	€ 1.765.432,77
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - <i>CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</i>	€ 2.300.000,01	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria si rende utile rideterminare e assestare il nuovo Quadro Economico, così come di seguito riportato:

Transalpina - Trg Evrope

A	LAVORI TRANSALPINA - <i>DELA TRG EVROPE</i>	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	574.387,28 €	937.474,18 €	1.511.861,46 €
A.2	Costo della manodopera - <i>Stroški delovne sile</i>	111.044,71 €	187.978,35 €	299.023,06 €
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>Stroški za varnost</i>	17.397,37 €	37.543,15 €	54.940,52 €
	Totale Lavori A - Znesek del A	702.829,36 €	1.162.995,68 €	1.865.825,04 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	- €	255.859,05 €	255.859,05 €
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	70.282,94 €	- €	70.282,94 €
B.3.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) - <i>Tehnični stroški (projektiranje, nadzor del, koordinacija varnosti pri delu)</i>	94.382,28 €	94.382,28 €	188.764,56 €
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena</i>	4.075,29 €	4.075,29 €	8.150,58 €
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialno varnost</i>	23.310,67 €	23.310,67 €	46.621,33 €
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	1.352,00 €	- €	1.352,00 €
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	300,00 €	300,00 €	600,00 €
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	16.028,41 €	26.478,19 €	42.506,61 €
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>Stroški za priključke</i>	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>Stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	- €	- €	- €
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
B.12	Premio di accelerazione - <i>Nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	55.000,00 €	75.000,00 €	130.000,00 €
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	- €	- €	- €
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	97.287,61 €	159.622,17 €	256.909,78 €
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	230.151,45 €	64.046,19 €	294.197,64 €

	Sommano - Vsota B	697.170,64 €	753.073,84 €	1.450.244,48 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	1.400.000,00 €	1.916.069,52 €	3.316.069,52 €

Tridente

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 449.089,19	€ 0,00	€ 449.089,19
A.2	Costo della manodopera	€ 115.952,14	€ 0,00	€ 115.952,14
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 19.770,38	€ 0,00	€ 19.770,38
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 584.811,71	€ 0,00	€ 584.811,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	IVA 10% su A (lavori) - <i>DDV 10%</i>	€ 58.481,17	€ 0,00	€ 58.481,17
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 90.915,00	€ 0,00	€ 90.915,00
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.836,60	€ 0,00	€ 3.836,60
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 21.945,35	€ 0,00	€ 21.945,35
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 13.237,92	€ 0,00	€ 13.237,92
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 31.604,36	€ 0,00	€ 31.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 79.679,87	€ 0,00	€ 79.679,87
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) -	€ 10.113,01	€ 0,00	€ 10.113,01

	<i>Dodatne razpoložljivosti</i>			
	Sommano - Vsota B	€ 315.188,29	€ 0,00	€ 315.188,29
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

Complessivo

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 1.287.641,07	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (progettiranje, nadzor, ...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 86.604,36	€ 75.000,00	€ 161.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 176.967,48	€ 159.622,17	€ 336.589,66
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) -	€ 240.264,46	€ 64.046,19	€ 304.310,65

	Dodatne razpoložljivosti			
	Sommano - Vsota B	€ 1.012.358,93	€ 753.073,84	€ 1.765.432,77
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 2.300.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

DATO ATTO che il (nuovo) quadro economico assestato con il presente provvedimento: i) lascia inalterato il totale complessivo dell'opera; ii) alloca in modo diverso le risorse economiche della parte B – *Somme a disposizione*;

DATO ATTO della propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015 e succ. mod. dd. 17/4/2023.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** della seguente Rideterminazione del Quadro Economico, avvenuta in corso dei lavori e a seguito dell'aggiudicazione:

Transalpina - Trg Evrope

A	LAVORI TRANSALPINA - DELA TRG EVROPE	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	574.387,28 €	937.474,18 €	1.511.861,46 €
A.2	Costo della manodopera - <i>Stroški delovne sile</i>	111.044,71 €	187.978,35 €	299.023,06 €
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>Stroški za varnost</i>	17.397,37 €	37.543,15 €	54.940,52 €
	Totale Lavori A - Znesek del A	702.829,36 €	1.162.995,68 €	1.865.825,04 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	- €	255.859,05 €	255.859,05 €
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	70.282,94 €	- €	70.282,94 €
B.3.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) - <i>Tehnični stroški (projektiranje, nadzor del, koordinacija varnosti pri delu)</i>	94.382,28 €	94.382,28 €	188.764,56 €
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena</i>	4.075,29 €	4.075,29 €	8.150,58 €
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialno varnost</i>	23.310,67 €	23.310,67 €	46.621,33 €
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	1.352,00 €	- €	1.352,00 €
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	300,00 €	300,00 €	600,00 €
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	16.028,41 €	26.478,19 €	42.506,61 €
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>Stroški za priključke</i>	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>Stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	- €	- €	- €
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
B.12	Premio di accelerazione - <i>Nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	55.000,00 €	75.000,00 €	130.000,00 €
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	- €	- €	- €
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	97.287,61 €	159.622,17 €	256.909,78 €
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	230.151,45 €	64.046,19 €	294.197,64 €
	Sommano - Vsota B	697.170,64 €	753.073,84 €	1.450.244,48 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	1.400.000,00 €	1.916.069,52 €	3.316.069,52 €

Tridente

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA -	IMPORTO ZNESEK SLO -	IMPORTO ZNESEK TOT -
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 449.089,19	€ 0,00	€ 449.089,19
A.2	Costo della manodopera	€ 115.952,14	€ 0,00	€ 115.952,14
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 19.770,38	€ 0,00	€ 19.770,38
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 584.811,71	€ 0,00	€ 584.811,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	IVA 10% su A (lavori) - <i>DDV 10%</i>	€ 58.481,17	€ 0,00	€ 58.481,17
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i>	€ 90.915,00	€ 0,00	€ 90.915,00
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.836,60	€ 0,00	€ 3.836,60
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške, socialo</i>	€ 21.945,35	€ 0,00	€ 21.945,35
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 13.237,92	€ 0,00	€ 13.237,92
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 31.604,36	€ 0,00	€ 31.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 79.679,87	€ 0,00	€ 79.679,87
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	€ 10.113,01	€ 0,00	€ 10.113,01
	Sommano - Vsota B	€ 315.188,29	€ 0,00	€ 315.188,29
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

Complessivo

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 1.287.641,07	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 86.604,36	€ 75.000,00	€ 161.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 176.967,48	€ 159.622,17	€ 336.589,66
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	€ 240.264,46	€ 64.046,19	€ 304.310,65
	Sommano - Vsota B	€ 1.012.358,93	€ 753.073,84	€ 1.765.432,77
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 2.300.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

3. **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico assestato (Post Gara) riguardante i lavori in oggetto;
4. **DI DAR ATTO** che il Responsabile del Progetto è l'ing. Matej Klanjscek;
5. **DI DAR ATTO** che il finanziamento dell'intervento è previsto per parte italiana nell'ambito del programma regionale POR FESR 2014-2020 (Agenda Urbana) e per parte slovena nell'ambito del programma nazionale PON FESR 2014-2020 nonché da fondi statali e comunali (Gorizia e Nova Gorica) e che la successiva fase di gara a procedura ristretta si svolgerà solo a seguito dell'approvazione dei programmi di finanziamento sopra citati;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale (amministrazione-trasparente) di TECT GO – EZTS GO.

Gorizia, 29/08/2023

IL RUP

Ing. Matej Klanjscek
(firmato digitalmente)