

Determinazione n. 115 / 2024 dd. 28/11/2024

Riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025.

CUP: B89J21033600006 CIG: 9489339245

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 1.

PREMESSO CHE:

- GECT GO (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014;
- ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico;
- GECT GO è stazione appaltante (di seguito S.A.) dell'opera di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025";
- GECT GO è S.A. dell'opera "Riqualificazione del Tridente", ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia, giusto la Delibera giuntale n. 202/2022, dd. 20/10/, opera che riveste grande importanza architettonica, urbanistica e di sviluppo territoriale ed economico delle Città di Gorizia e Nova Gorica – CUP B89J22010910007;
- L'opera è realizzata a cavallo del confine italo – sloveno. Gli interventi sono previsti sia sul territorio della Repubblica di Slovenia che sul territorio della Repubblica italiana. Vi è pertanto l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"; pertanto, nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dell'opera pubblica, si applica normativa italiana, ovvero il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- le opere pubbliche di riqualificazione di piazza transalpina e del Tridente hanno carattere di da consentire le celebrazioni dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della

cultura europea 2025;

VISTO:

- In data 03/08/2023 è stata approvata la determina a contrarre n. 50/ 2023 di riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente. CUP: B89J21033600006. CIG: 9946432757;
- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 27/03/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera "Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025« CUP: B81B21005970003, CIG LOTTO 1: 9489339245 a RTI Mandataria Ravnika Potokar per un importo di aggiudicazione di € 188.764,56 (cento ottantotto mila settecento sessantaquattro e 56/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 239.504,47 (duecento trentanove mila cinquecento quattro e 47/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 14/06/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera " Riqualificazione dello storico Tridente di Max Fabiani, ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia" - CUP: B89J22010910007, CIG: 9831053993 a RTI Mandataria Ravnika Potokar per un importo di aggiudicazione di € 90.915,01 (novanta mila novecento quindici e 01/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 115.352,96 (cento quindici mila trecento cinquantadue e 96/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la comunicazione dd. 07/08/2023 prot. 2023/0000685OUT, con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Matej Klanjscek;
- la deliberazione dell'Assemblea dd. 7/12/2022 e la successiva variazione n. 1/2023 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;

VISTO:

- il progetto definitivo – esecutivo trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti sopra citato in data 06/11/2023 prot. GECTGO-EZTSGO/2023/0000974IN, riguardante la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione di piazza Transalpina e del Tridente (vieFoscolo, Caprin, Luzzato) nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia);
- Con Determina n. 8 dd. 07/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo da parte di GECT GO;
- La delibera giuntale del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10/11/2023 ha approvato il progetto esecutivo e che sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;

VISTO:

- la Determinazione n. 104 / 2023 dd. 20/12/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - via Joze Srebrnic, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) e impegnata la relativa spesa; l'importo di aggiudicazione

è pari a 2.450.636,75 €, comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero risulta pari a complessivi 2.835.259,91 €, compresa IVA, questa calcolata secondo le aliquote vigenti nei due Stati;

- il contratto d'appalto di riqualificazione della piazza della Transalpina / Trg Evrope e parte del Tridente (vie Caprin, Foscato E Luzzato) da effettuarsi nei comuni di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) CIG 9946432757 CUP B89J21033600006, sottoscritto in data 07/02/2024;

VISTO:

- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori, giusto il protocollo n. N. Prot. GECTGO-EZTSGO/2024/0000039OUT dd. 12/02/2024, nota trasmessa via PEC alla Direzione Lavori (arch. Paola Rigonat Hugues e ing. Valter Figar);
- il verbale di consegna parziale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 12/04/2024;
- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori delle aree ricadenti sul territorio sloveno (consegna totale dei lavori), di data 18/04/2024;
- il verbale di consegna totale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 19/04/2024;

CONSIDERATO che l'opera pubblica, sia quella realizzata sul territorio sloveno che quello italiano, ha la seguente disponibilità economica:

Transalpina - Trg Evrope (Slovenia e Italia)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Transalpina	1.400.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	3.316.069,52 €

Tridente (solo territorio italiano)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Tridente	900.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO	0,00 €
Totale finanziamenti Transalpina	900.000,00 €

Complessivo (Transalpina ITA e SLO; Tridente)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato ITA - Transalpina	2.300.000,00 €
Importo finanziato SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	4.216.069,52 €

DATO ATTO che a seguito dell'affidamento dei lavori il Quadro Economico risultava così determinato e distinto:

1. per la parte Transalpina italiana e per la parte della Transalpina slovena;
2. per la parte del Tridente;
3. quadro economico complessivo, che somma i primi due punti;

Transalpina - Trg Evrope

A	LAVORI TRANSALPINA - DELA TRG EVROPE	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	574.387,28 €	937.474,18 €	1.511.861,46 €
A.2	Costo della manodopera	111.044,71 €	187.978,35 €	299.023,06 €
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	17.397,37 €	37.543,15 €	54.940,52 €
	Totale Lavori A - <i>Znesek del A</i>	702.829,36 €	1.162.995,68 €	1.865.825,04 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - <i>ZNESKI NA VOLJO UPRAVI</i>			
B.1	IVA 22% su - <i>DDV 22%</i>	- €	255.859,05 €	255.859,05 €
B.2	IVA10% su - <i>DDV 10%</i>	70.282,94 €	- €	70.282,94 €
B.3.1	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) - <i>Tehnični stroški (projektiranje, nadzor del, koordinacija varnosti pri delu)</i>	94.382,28 €	94.382,28 €	188.764,56 €
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	7.500,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena</i>	4.075,29 €	4.075,29 €	8.150,58 €
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialno varnost</i>	23.310,67 €	23.310,67 €	46.621,33 €
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%)	1.352,00 €	- €	1.352,00 €
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	300,00 €	300,00 €	600,00 €
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	16.028,41 €	26.478,19 €	42.506,61 €
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	24.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	17.500,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (10%)</i>	80.142,07 €	97.353,47 €	177.495,54 €
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	89.846,47 €	- €	89.846,47 €
B.15	Interventi di bonifica bellica	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	108.450,52 €	196.314,89 €	304.765,41 €
	Sommano - <i>Vsota B</i>	697.170,64 €	753.073,83 €	1.450.244,48 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - <i>CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA</i>	1.400.000,00 €	1.916.069,52 €	3.316.069,52 €

Tridente

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 449.089,19	€ 0,00	€ 449.089,19
A.2	Costo della manodopera	€ 115.952,14	€ 0,00	€ 115.952,14
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 19.770,38	€ 0,00	€ 19.770,38
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 584.811,71	€ 0,00	€ 584.811,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	IVA 10% su A (lavori) - DDV 10%	€ 58.481,17	€ 0,00	€ 58.481,17
B.3.1	Spese tecniche - Tehnični stroški	€ 90.915,00	€ 0,00	€ 90.915,00
B.3.2	Compenso collaudatore - Tehnični pregled	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.836,60	€ 0,00	€ 3.836,60
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa - DDV 22% na <i>tehnične stroške, socialo</i>	€ 21.945,35	€ 0,00	€ 21.945,35
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - nagrada za tecniche funzioni (2% A)	€ 13.237,92	€ 0,00	€ 13.237,92
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 31.604,36	€ 0,00	€ 31.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 84.792,89	€ 0,00	€ 84.792,89
	Sommano - Vsota B	€ 315.188,29	€ 0,00	€ 315.188,29
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

Comlessivo

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 1.287.641,07	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri previdenziali al 4%) - <i>arheološki pregledi</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>nagrada za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 29.000,00	€ 5.000,00	€ 34.000,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški</i>	€ 111.746,43	€ 97.353,47	€ 209.099,90
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023)	€ 89.846,47	€ 0,00	€ 89.846,47
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 193.243,41	€ 196.314,89	€ 389.558,30
	Sommano - Vsota B	€ 1.012.358,93	€ 753.073,83	€ 1.765.432,77
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 2.300.000,01	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

CONSIDERATO che con Determina GECT GO n. 87/2024 dd. 04/09/2024 il Quadro Economico è stato, per la parte complessiva, così assestato:

Complessivo

A	LAVORI - DELA	IMPORTO ZNESEK ITA	IMPORTO ZNESEK SLO	IMPORTO ZNESEK TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 1.023.476,47	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 226.996,85	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 37.167,75	€ 37.543,15	€ 74.710,90
	Totale Lavori A - Znesek del A	€ 1.287.641,07	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI			
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 255.859,05	€ 255.859,05
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 128.764,11	€ 0,00	€ 128.764,11
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (projektiranje, nadzor, ...)	€ 185.297,28	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 7.911,89	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 45.256,02	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 675,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 29.266,33	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali, ecc. - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 86.604,36	€ 75.000,00	€ 161.604,36
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 176.967,48	€ 159.622,17	€ 336.589,66
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	€ 240.264,46	€ 64.046,19	€ 304.310,65
	Sommano - Vsota B	€ 1.012.358,93	€ 753.073,84	€ 1.765.432,77
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 2.300.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52

EVIDENZIATO che dal Q.E. sopra riportato vi è una disponibilità economica delle Somme B (a disposizione dell'Amministrazione), derivante dalle voci *Imprevisti, Accantonamenti per modifiche e Economie derivanti da ribasso d'asta*, pari a:

- Transalpina ITA: € 382.439,06;
- Tridente: € 121.397,24;
- Transalpina SLO: € 298.668,36;

per un totale di € 802.504,67.

CONSTATATO che con PEC di data 31/10/2024 e conservato in protocollo GECT, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire la perizia di variante dei lavori, denominata Variante n. 1, con aumento dell'importo contrattuale, composta dai seguenti elaborati di perizia:

Elaborati Testuali / Besedilni dokumenti

- AR-E01-RI_VAR1 Relazione Illustrativa / Tehnično poročilo

Relazioni tecniche e specialistiche / Tehnična in strokovna poročila

- AR-E05-CSA_VAR1 Capitolato Speciale d'Appalto / Posebne razpisne specifikacije
- AR-E06-EPU_VAR1 Elenco Prezzi Unitari / Seznam cen na enoto
- AR-E07-AP_VAR1 Analisi Prezzi / Analiza cen
- AR-E08-CME_VAR1 Computo Metrico Estimativo / Popis del (ocenjen metrični izračun)
- AR-E08-CME_Compar_VAR1 Computo Metrico Estimativo Comparativo / Primerjalni popis del (primerjalni ocenjen metrični izračun)
- AR-E09-IM_VAR1 Incidenza della manodopera / Odstotek stroška dela
- AR-E12-QE_VAR1 Quadro Economico / Ekonomski okvir RUP

8

Elaborati Grafici / Grafični elaborati

- AR-E-TAV06_VAR1 (.1,.2 etc) Planimetria: pavimentazioni e dettagli / Ureditvena situacija: tlakovanje in detajli - 1:100
- AR-E-TAV07_VAR1 (.1,.2 etc) Dettagli pavimentazioni / Detajli tlakovanja - 1:10
- AR-E-TAV08_VAR1 (.1,.2 etc) Sezioni di progetto / Prerezi - 1:50 – 1:100
- AR-E-TAV10_VAR1 (.1,.2 etc) Progetto degli arredi / Projekt urbane opreme - 1:10 – 1:20 – 1:25
- AR-E-TAV11_VAR1 (.1,.2 etc) Progetto della segnaletica: orizzontale, verticale / Projekt prometne signalizacije - 1:500

STRUTTURE / GRADBENE KONSTRUKCIJE

Elaborati Testuali / Besedilni dokumenti

- STR-E01_VAR1 Relazione di calcolo opere strutturali (vano tecnico fontana, basamenti e plinti) / Poročilo o statičnem izračunu (strojnica fontan, temelji in podstavki)

Elaborati Grafici / Grafični elaborati

- STR-E-TAV01_VAR1 Vano Tecnico Fontana e basamenti armati quadri elettrici / Strojnica

fontan in temelji električnih omaric

IMPIANTI / INSTALACIJE

Elaborati Testuali / Besedilni dokumenti

- IMP-E01-ILL_VAR1 Relazione tecnica impianti elettrici e calcoli illuminotecnici / Tehnično poročilo o električnih sistemih in izračunih razsvetljave
- IMP-E02-IME_VAR1 Relazione tecnica impianti idrologico idraulica / Tehnično poročilo o hidroloških in hidravličnih sistemih
- IMP-E03-INT_VAR1 Censimento e Progetto di Risoluzione delle Interferenze / Popis in reševanje križanj infrastrukture
- IMP-E-TAV02_VAR1 Planimetria Impianti Elettrici - Distribuzione / Načrt električnih instalacij razvod
- IMP-E-TAV02-S_VAR1 Planimetria Impianti Elettrici - Distribuzione - Lato Sloveno / Načrt električnih instalacij – razvod - slovenska stran
- IMP-E-TAV03_VAR1 Planimetria Impianti Elettrici - Pubblica Illuminazione / Načrt električnih instalacij - javna razsvetljava
- IMP-E-TAV05_VAR1 Planimetria Regimazione Acque Meteoriche e Particolari Costruttivi - Progetto lato Italiano / Načrt upravljanja z meteornimi vodami - projekt -italijanska stran
- IMP-E-TAV05-S_VAR1 Planimetria Regimazione Acque Meteoriche e Particolari Costruttivi - Progetto lato Sloveno / Načrt upravljanja z meteornimi vodami - projekt – slovenska stran

RICHIAMATO i verbali delle riunioni settimanali di coordinamento, svolte tra RUP, DL, Impresa e occasionalmente Comune di Nova Gorica e Comune di Gorizia, e intercorse tutte le settimane a partire dalla consegna dei lavori;

9

VISTO la Relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante n. 1, dd. 25/11/2024 con la quale:

1. esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della modifica al contratto, derivante dall'introduzione della Variante n. 1;
2. approva le motivazioni della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e composta dagli elaborati su richiamati;
3. propone proroga dei termini contrattuali pari a 33 giorni, fissando l'ultimazione dei lavori alla nuova data di 19/02/2025;

DATO ATTO che vi è la necessità da parte di GECT GO di approvare la perizia di variante, in corso d'opera, denominata Variante n. 1, finalizzata a sopperire gli imprevisti e maggiori lavorazioni descritti nella sopra citata Relazione del RUP sull'ammissibilità della variante n. 1;

DATO ATTO che la variazione in oggetto rientra nella casistica di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che la variante comporta un maggior importo contrattuale di € 300.726,48, al netto del ribasso del 14,65% operato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'appalto, oltre ad IVA:

Lavori VARIANTE 1	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	TOT
Importo lavori	150.518,55 €	18.028,86 €	132.179,07 €	300.726,48 €

Si vedano a tal fine i conteggi di cui all'allegato A.

VERIFICATO che l'importo trova copertura all'interno della somma complessivamente stanziata per l'opera, nelle somme B a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO che il QE a seguito della perizia di variante suppletiva, risulta così determinato:

CONTRIBUTO COMPLESSIVO	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
Disponibilità economica complessiva:	1.400.000,00 €	900.000,00 €	1.916.069,52 €	4.216.069,52 €
IMPORTO A BASE D'ASTA	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
Importo lavori	784.023,36 €	642.125,77 €	1.286.366,38 €	2.712.515,51 €
OS	17.397,37 €	19.770,38 €	37.543,15 €	74.710,90 €
Totale lavori	801.420,73 €	661.896,15 €	1.323.909,53 €	2.787.226,41 €
IVA	80.142,07 €	66.189,62 €	291.260,10 €	437.591,78 €

QUADRO ECONOMICO					
A	LAVORI - DELA	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
A.1	Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>	€ 574.387,28	€ 449.089,19	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
A.2	Costo della manodopera	€ 111.044,71	€ 115.952,14	€ 187.978,35	€ 414.975,20
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>	€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
A.3.1	Totale Lavori A - <i>Znesek del A</i>	€ 702.829,36	€ 584.811,71	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
	Ribasso offerto: 14,65%				€ 336.589,66

	IMPORTI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
A.4	Quota Lavori in variante	€ 934.541,91	€ 660.154,63	€ 1.418.545,45	€ 3.013.241,99
A.5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), OS	€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
A.6	Manodopera (non soggetti a ribasso), M	€ 119.903,68	€ 101.890,78	€ 186.222,43	€ 408.016,89
A.7	Lavori al netto di Manodopera e OS (A4-A6)	€ 814.638,23	€ 558.263,85	€ 1.232.323,02	€ 2.605.225,10
A.8	Ribasso d'asta sui Lavori 14,65% (A7*14,65%)	€ 119.344,50	€ 81.785,65	€ 180.535,32	€ 381.665,48
A.9	Quota Lavori ribassati (A7-A8)	€ 695.293,73	€ 476.478,20	€ 1.051.787,70	€ 2.223.559,62
A.10	Imponibile (A5+A6+A9)	€ 832.594,78	€ 598.139,36	€ 1.275.553,28	€ 2.706.287,41

10

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI				
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.621,72	€ 280.621,72
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 83.259,48	€ 59.813,94	€ 0,00	€ 143.073,41
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (progettiranje, nadzor, ...)	€ 94.382,28	€ 90.915,00	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - <i>Tehnični pregled</i>	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 4.075,29	€ 3.836,60	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in socialo</i>	€ 23.310,67	€ 21.945,35	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 300,00	€ 375,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 16.028,41	€ 13.237,92	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 0,00	€ 16.943,95	€ 0,00	€ 16.943,95
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - <i>Zneski za opcije, ponovitve</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 97.287,61	€ 79.679,87	€ 159.622,17	€ 336.589,66
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	€ 142.409,49	€ 10.113,01	€ 1.725,93	€ 154.248,43
	Sommano - Vsota B	€ 567.405,23	€ 301.860,64	€ 640.516,25	€ 1.509.782,11
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 1.400.000,00	€ 900.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,53

CONSIDERATO che l'approvazione della presente variante è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023;

VERIFICATO:

- che sussistono i presupposti per una variante e suppletiva in corso d'opera;
- che la predetta Variante n. 1 è stata redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) – *Opere derivanti da imprevisti* e comma 7 – *Opere richieste dalla stazione appaltante e Opere migliorative*;
- che la Variante n. 1 ha importo imponibile di € 255.650.66, comprensivo del ribasso e IVA esclusa;
- che il nuovo valore importo contrattuale risulta pari a € 2.706.287,41, comprensivo del ribasso e IVA esclusa, per un aumento percentuale del 9,45%, nei limiti previsti dal Codice;

PRESO ATTO, che la perizia di variante n. 1 presentata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'Appaltatore:

- determina un aumento dell'importo contrattuale;
- non altera la sostanza del progetto confermando la natura e la finalità e gli obiettivi dell'intervento;
- ha previsto il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
- prevede un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di 33 giorni naturali e consecutivi;
- identifica la fattispecie di una variante necessaria per 1) cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. C) del D.Lgs. 36/2023 e 2) per opere richieste dalla stazione appaltante e opere migliorative, ai sensi dell'art. 120 c. 7 del D.Lgs. 36/2023;

11

DATO ATTO della propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015 e succ. mod. dd. 17/4/2023.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** della Relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante n. 1, datata 25/11/2024 con la quale esprimeva l'ammissibilità all'approvazione della modifica al contratto, derivante dall'introduzione della Variante n. 1;
3. **DI ALLEGARE** la Relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante n. 1, datata 25/11/2024 al presente provvedimento;
4. **DI APPROVARE**, con riferimento ai lavori in oggetto, la perizia di variante e suppletiva n. 1, relativa ai lavori in oggetto, redatta dal RTP Mandataria Ravnika Potokar, e costituita dagli elaborati in premessa citati;

5. **DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

	IMPORTI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1	TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
A.4	Quota Lavori in variante	€ 934.541,91	€ 660.154,63	€ 1.418.545,45	€ 3.013.241,99
A.5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), OS	€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
A.6	Manodopera (non soggetti a ribasso), M	€ 119.903,68	€ 101.890,78	€ 186.222,43	€ 408.016,89
A.7	Lavori al netto di Manodopera e OS (A4-A6)	€ 814.638,23	€ 558.263,85	€ 1.232.323,02	€ 2.605.225,10
A.8	Ribasso d'asta sui Lavori 14,65% (A7*14,65%)	€ 119.344,50	€ 81.785,65	€ 180.535,32	€ 381.665,48
A.9	Quota Lavori ribassati (A7-A8)	€ 695.293,73	€ 476.478,20	€ 1.051.787,70	€ 2.223.559,62
A.10	Imponibile (A5+A6+A9)	€ 832.594,78	€ 598.139,36	€ 1.275.553,28	€ 2.706.287,41

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI				
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.621,72	€ 280.621,72
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 83.259,48	€ 59.813,94	€ 0,00	€ 143.073,41
B.3.1	Spese tecniche - Tehnični stroški (projektiranje, nadzor, ...)	€ 94.382,28	€ 90.915,00	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Compenso collaudatore - Tehnični pregled	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 20.000,00
B.4	Inarcassa, ove dovuta - stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)	€ 4.075,29	€ 3.836,60	€ 4.075,29	€ 11.987,18
B.5	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - DDV 22% na tehnične stroške in socialo	€ 23.310,67	€ 21.945,35	€ 23.310,67	€ 68.566,68
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - Arheološke predhodne raziskave	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - Stroški državne pritikorupcijske agencije ANAC	€ 300,00	€ 375,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - Prispevek za tehnične funkcije (2% A)	€ 16.028,41	€ 13.237,92	€ 26.478,19	€ 55.744,52
B.9	Spese per allacci forniture a rete - stroški za priključke	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.13	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - Nepredvideni stroški (max 10%)	€ 0,00	€ 16.943,95	€ 0,00	€ 16.943,95
B.14	Somme per opzioni e ripetizioni (art. 120 DLgs 36/2023) - Zneski za opcije, ponovitve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.15	Interventi di bonifica bellica - Čiščenje bojnih sredstev	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
B.16	Economie derivanti da ribasso d'asta - Prihranki zaradi ponudbenega popusta	€ 97.287,61	€ 79.679,87	€ 159.622,17	€ 336.589,66
B.17	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - Dodatne razpoložljivosti	€ 142.409,49	€ 10.113,01	€ 1.725,93	€ 154.248,43
	Sommano - Vsota B	€ 567.405,23	€ 301.860,64	€ 640.516,25	€ 1.509.782,11
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 1.400.000,00	€ 900.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,53

6. **DI DARE ATTO** che la perizia è stata redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con un importo in aumento pari a € 255.650,66 (importo comprensivo di lavori, manodopera e OS, comprensiva del ribasso, IVA esclusa) per un nuovo importo contrattuale pari a € 2.706.287,41 (comprensivo del ribasso, IVA esclusa), per un aumento percentuale del 9,45%, nei limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023;
7. **DI DARE ATTO** che la maggiore spesa derivante dalla Variante n. 1 trova integrale copertura tra le somme B all'interno del Quadro Economico;
8. **DI DARE ATTO** che gli interventi aggiuntivi comportano una variazione nella durata contrattuale dei lavori in aumento di 33 giorni naturali e consecutivi;
9. **DI ALLEGARE**, al fine di conservare chiarezza di calcolo, il foglio dei conteggi degli importi della Variante 1.
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale (amministrazione-trasparente) di GECT GO – EZTS GO.

Gorizia, 28/11/2024

IL RUP

Ing. Matej Klanjscek
(firmato digitalmente)

La Direttrice

Dott.ssa. Romina Kocina
(firmato digitalmente)

PROGETTO ESECUTIVO	Lavori (senza OS)	OS	Lavori + OS	Manodopera (M)	%OS	Lavori, senza Manodopera e senza OS	Lavori senza Manodopera e senza OS, RIBASSATO	Totale Progetto (Lr+b+OS+M) (Imponibile)	IVA (%)	IVA	Importo Ivato
APPROVATO											
quota ITA Tridente, Lavori	642.125,77 €	19.770,38 €	661.896,15 €	115.952,14 €	2,98693%	526.173,63 €	449.089,19 €	584.811,71 €	10%	58.481,17 €	643.292,88 €
quota ITA Transalp, Lavori	784.023,36 €	17.397,37 €	801.420,73 €	111.004,71 €	2,17082%	672,978,65 €	574,387,28 €	702,829,36 €	10%	70.282,94 €	773.112,29 €
quota SLO Transalp, Lavori	1.286.366,38 €	37.543,15 €	1.323.909,53 €	187.978,35 €	2,83578%	1.098.388,03 €	937.474,18 €	1.162.995,68 €	22%	255.859,05 €	1.418.854,73 €
Lavori	2.712.515,51 €	74.710,90 €	2.787.226,41 €	414.975,20 €	2,68047%	2.297.540,31 €	1.960.950,65 €	2.450.636,75 €		384.623,16 €	2.835.259,91 €

SAL1	Totale Lavori eseguiti (t)	%OS	Importo OS	% manodopera (M)	Importo manodopera	Importo lavoro eseguito, base per ribasso	Importo lavori eseguiti, con ribasso (Urb)	Totale SAL (Urb+OS+M)
								(imponibile)
quota ITA Tridente, Lavori	371.810,33 €	2,98693%	11.105,72 €	17,51818%	65.134,39 €	295.570,22 €	252.269,18 €	328.509,29 €
quota ITA Transalp, Lavori	324.137,94 €	2,17082%	7.056,44 €	13,85588%	44.912,49 €	272.189,01 €	233.313,32 €	284.262,25 €
quota SLO Transalp, Lavori	162.987,57 €	2,83578%	4.621,97 €	14,19873%	23.142,17 €	135.222,44 €	115.343,20 €	143.117,34 €
Lavori	858.935,84 €		22.764,12 €		133.189,05 €	702.982,66 €	599.995,70 €	755.948,88 €

VARIANTE 1	Lavori (senza OS)	OS	Lavori + OS	Manodopera (M)	Lavori, senza	Ribasso 14,65%	quota Lavori con	Impossibile (Lr+b+OS+M)	IVA (%)	IVA	Importo Ivato
					Manodopera e senza OS						
quota ITA Tridene, Lavori	660.154,63 €	19.770,38 €	679.925,01 €	101.890,78 €	558.263,85 €	81.785,65 €	476.478,20 €	598.139,36 €	10%	59.813,94 €	657.953,29 €
quota ITA Transalp, Lavori	994.541,91 €	17.397,37 €	951.999,28 €	119.903,68 €	814.638,33 €	955.293,73 €	832.594,72 €	1.275.553,28 €	10%	83.259,48 €	1.556.848,26 €
quota SLO Transalp, Lavori	1.418.545,45 €	37.543,15 €	1.456.088,60 €	186.222,43 €	118.543,32 €	1.051.787,70 €	1.275.553,28 €	2.223.559,62 €	22%	280.621,72 €	1.955.175,00 €
Lavori	3.013.241,99 €	74.710,90 €	3.087.952,89 €	408.016,89 €	2.605.225,10 €	381.665,48 €	2.223.559,62 €	2.706.287,41 €		423.695,13 €	3.129.982,55 €

Differenze Var. Progetto	300.726,48 €	- €	300.726,48 €	-	6.958,31 €			255.650,66 €		39.071,98 €		294.722,64 €
--------------------------	--------------	-----	--------------	---	------------	--	--	--------------	--	-------------	--	--------------

importo contratto, con VAR1, ribassato, senza IVA di cui OS	2.706.287,41 €	IVA, distinta per area
IVA	74.710,90 €	1.332,76 €
TOT contratto con VAR 1, Ivato	423.695,13 €	12.976,54 €
	3.129.982,55 €	24.762,67 €
		39.071,98 €