

N. 13/ 2025 dd. 27/01/2025

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA TRANSALPINA E DEL TRIDENTE (PARTE DELLE VIE FOSCOLO, CAPRIN, LUZZATO) NEL COMUNE DI GORIZIA (ITALIA) E NEL COMUNE DI NOVA GORICA (SLOVENIA), IN PREVISIONE DELL'EVENTO NOVA GORICA E GORIZIA - CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2025.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA COMPENSO DEI SERVIZI TECNICI DERIVANTE DALLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

CUP: B89J21033600006.

CIG IMPRESA AGGIUDICATRICE: 9946432757.

CIG RTP TRANSALPINA: 9489339245.

CIG RTP TRIDENTE: 9831053993.

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- GECT GO è la stazione appaltante (di seguito S.A.) dei lavori di *"Riqualificazione del piazzale della Transalpina e Tridente (Italia) / Trg Evrope (Slovenia), nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025"* ;
- l'opera è realizzata a cavallo del confine italo – sloveno con interventi da realizzare sia sul territorio della Repubblica di Slovenia e sia sul territorio della Repubblica italiana, con evidente sussistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha disposto di applicare la normativa italiana agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"*;
- conseguentemente nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dei lavori in questione è stata applicata la normativa italiana ed in particolare le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)"*;

CONSIDERATO, con riguardo al finanziamento dei lavori de quo, che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta comunale di Gorizia n. 239 / 2023 dd. 05.10.2023, avente per oggetto *"Programma regionale FESR 2021-2027: approvazione strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del comune di Gorizia"* in base alla quale, nell'approvare i progetti è stato richiesto il finanziamento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a valere sul PR FESR 2021-2017 e su risorse PAR per interventi in area confinaria Transalpina (realizzati dal GECT GO) per un totale di € 3.100.600,00;

- decreto n. 59569/GRFVG dd. 07.12.2023, avente per oggetto "PR FESR 2021-2027 – Linea di intervento e.1.1.1 Interventi relativi alle aree urbane caratterizzati da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (GO) - Procedura di attivazione n. 44 - Approvazione progetto "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani)" in base al quale è stato disposto l'impegno di spesa a carico del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR di cui all'art. 1 della L.R. 14/2015 e s.m.i., approvando l'intervento di "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani), per un importo complessivo di € 4.216.069,52;
- decreto del Comune di Nova Gorica – bilancio preventivo per l'anno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/23, e in particolare l'allegato denominato "iii – načrt razvojnih programov 2023 – 2026 ovvero "Piano per lo sviluppo dei programmi 2023-2026", che, alla voce 18039005 Drugi programi v kulturi (Altri programmi nel campo culturale), ha previsto la riqualificazione di piazza Transalpina, lato sloveno (OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope), allocando le necessarie risorse economiche;

DATO ATTO che gli interventi presentano la seguente disponibilità economica complessiva:

Transalpina - Trg Evrope (Slovenia e Italia)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Transalpina	1.400.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	3.316.069,52 €

Tridente (solo territorio italiano)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA – Tridente	900.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO	0,00 €
Totale finanziamenti Transalpina	900.000,00 €

Complessivo (Transalpina ITA e SLO; Tridente)

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato ITA - Transalpina	2.300.000,00 €
Importo finanziato SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
Totale finanziamenti Transalpina	4.216.069,52 €

RILEVATO che:

- all'esito della procedura di evidenza pubblica esperita, con contratto sottoscritto digitalmente in data 05.06.2023, in attuazione della determinazione dd. 27.03.2023, è stato disposto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione per il LOTTO n. 1 (CIG 9489339245) dei lavori di *“Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025»* CUP: B81B21005970003, al Raggruppamento Temporaneo costituito da Ravnika Potokar quale mandatario, per un importo di aggiudicazione di € 188.764,56 (centoottantotto milasettecentosessantaquattro e 56/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 239.504,47 (duecento trentanove mila cinquecento quattro e 47/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

- in esecuzione della determinazione dd. 14.6.2023 è stato disposto di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“Riqualificazione dello storico Tridente di Max Fabiani, ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia”* – (CUP: B89J22010910007, CIG: 9831053993) al suddetto Raggruppamento Temporaneo, per un importo di aggiudicazione di € 90.915,01 (novanta mila novecento quindici e 01/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 115.352,96 (cento quindici mila trecento cinquantadue e 96/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- con successivo provvedimento prot. 2023/0000685OUT dd. 07.08.2023 è stato nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, l’ing. Matej Klanjscek;

Rilevato che con Determinazione n. 8 dd. 07.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e che, con deliberazione giunta del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10.11.2023 è stato approvato detto progetto esecutivo con ciò che detta approvazione sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;

Preso atto della determina dd. 26/07/2023 che ha sostituito il codice unico di progetto (CUP) in B89J21033600006, unificando le due opere della Transalpina e del Tridente;

Atteso che il corrispettivo per le prestazioni professionali demandate al Raggruppamento, ammontano, come da tabella seguente; per Transalpina gli importi sono stati calcolati applicando il ribasso offerto sull’intero importo, in quanto all’epoca di stipula del contratto la Legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso non era ancora in vigore:

Compenso RTP di contratto	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA ITA (50%, con Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA SLO (50%, senza Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRIDENTE CIG 9831053993	TOTALI
importo base d'asta, senza Inarcassa e IVA	107.509,15 €	107.509,15 €	90.915,01 €	305.933,30 €
Sconto offerto dall'OE	12,21%	12,21%	0,00%	
Ribasso offerto	13.126,87 €	13.126,87 €	- €	26.253,73 €
importo contrattuale (ribassato), esclusi Inarcassa e IVA	94.382,28 €	94.382,28 €	90.915,01 €	279.679,56 €
Oneri previdenziali (4% Inarcassa)	3.775,29 €	- €	3.636,60 €	€ 7.411,89
Imponibile contrattuale	98.157,57 €	94.382,28 €	94.551,61 €	€ 287.091,46
IVA 22%	21.594,67 €	20.764,10 €	20.801,35 €	€ 63.160,12
Totale ivato	119.752,23 €	115.146,38 €	115.352,96 €	€ 350.251,58

Considerato tuttavia che in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle prestazioni supplementari per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente alle lavorazioni incluse nella perizia suppletiva e di variante n. 1;

Visto la *Relazione del RUP in merito al compenso del RTP derivante dalla perizia di variante e suppletiva n.1*, dd. 27/01/2025, che quantifica le prestazioni professionali suppletive per un ammontare di complessivi € 91.852,53 € (Euro novantunmila ottocotocinquantadue,53/100), al netto del ribasso d'asta, degli oneri previdenziali e dell'IVA 22%; (totale con IVA: € 108.426,94 - Euro centoottomila quattrocentoventisei,94/100):

	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRIDENTE CIG 9831053993	TOTALI
Compenso RTP per Variante n. 1	32.408,16 €	32.408,16 €	27.036,21 €	91.852,53 €
Sconto offerto dall'OE	12,21%	12,21%	0,00%	
Ribasso offerto	3.957,04 €	3.957,04 €	- €	7.914,07 €
importo ribassato, esclusi Inarcassa e IVA	28.451,12 €	28.451,12 €	27.036,21 €	83.938,46 €
QUINTO D'OBBLIGO				
parcella non scontata	32.408,16 €	32.408,16 €	- €	64.816,32 €
quinto sul totale sul contratto	21.501,83 €	21.501,83 €	- €	43.003,66 €
sconto	2.625,37 €	2.625,37 €	- €	5.250,75 €
compenso	29.782,79 €	29.782,79 €	- €	59.565,57 €
importo ribassato, esclusi Inarcassa e IVA	29.782,79 €	29.782,79 €	27.036,21 €	86.601,78 €
Oneri previdenziali (4% Inarcassa)	1.191,31 €	- €	1.081,45 €	2.272,76 €
Imponibile contrattuale	30.974,10 €	29.782,79 €	28.117,66 €	88.874,54 €
IVA 22%	6.814,30 €	6.552,21 €	6.185,88 €	19.552,40 €
Totale ivato	37.788,40 €	36.335,00 €	34.303,54 €	108.426,94 €

Considerato che, a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva n.1, l'importo contrattuale per le prestazioni tecnico professionali viene rideterminato in complessivi € 366.281,35 (Euro trecentosessantaseimila duecentottantuno, 35/100), comprensivi del ribasso offerto e del quinto d'obbligo; esclusi oneri previdenziali e IVA 22%; totale ivato comprensivo degli oneri previdenziali: 458.678,52 €.

	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA ITA (50%, con Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA SLO (50%, senza Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRIDENTE CIG 9831053993	TOTALI
TOTALE Contratto + Variante n. 1				
Compenso Contratto, ribassato	94.382,28 €	94.382,28 €	90.915,01 €	279.679,56 €
Compenso VAR1, ribassato, incluso quinto d'obbligo	29.782,79 €	29.782,79 €	27.036,21 €	86.601,78 €
totale ribassato, esclusi Inarcassa e IVA	124.165,07 €	124.165,07 €	117.951,22 €	366.281,35 €
Oneri previdenziali (4% Inarcassa)	4.966,60 €	- €	4.718,05 €	9.684,65 €
Imponibile contrattuale	129.131,67 €	124.165,07 €	122.669,27 €	375.966,00 €
IVA 22%	28.408,97 €	27.316,31 €	26.987,24 €	82.712,52 €
Totale ivato	157.540,63 €	151.481,38 €	149.656,51 €	458.678,52 €

Valutato che l'aumento dell'importo per le prestazioni professionali non comporta alcun incremento del quadro economico complessivo del progetto e rifinanziamento dell'opera, in quanto vi sono delle somme allocate e disponibili nella parte B del quadro stesso;

Visto che la percentuale di aumento dei servizi tecnici (aumento del compenso al RTP) rispetto all'importo di contratto è pari al 23,64 %;

Dato atto, altresì, che la perizia di variante e suppletiva n. 1 che ha determinato la conseguente maggiore attività dei servizi tecnici, è stata redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'operatore economico;

Visto l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*" stabilisce che "*i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, a seguito di sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, in quanto un cambiamento del contraente nel contempo:*

- 1) *risulti impraticabile per motivi economici e tecnici* (esigenza di svolgere in modo coordinato la progettazione e direzione lavori da parte del medesimo professionista che ha redatto il progetto e ne sta seguendo i lavori);
- 2) *comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi* legati ad un ritardo nella consegna dell'opera, impedendo l'inizio festeggiamenti di Nova Gorica – Gorizia - Capitali europea della cultura 2025, previsti per l'08/02/2025 e con la partecipazione dei Capi di Stato italiano e sloveno;

Visto inoltre l'Art. 21 del contratto "*Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*", che prevede che l'appaltatore accetti espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal GECT GO, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri;

Ritenuto di assumere gli atti formali per procedere all'adeguamento del corrispettivo del RTP Ravnikar Potokar, in relazione ai maggiori apporti professionali derivanti dall'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1, per un aumento di spesa di € 91.852,53 (euro novantamilaottocentocinquantadue/53) al netto del ribasso presentato dall'operatore economico nell'offerta economica, oltre oneri previdenziali e IVA22%;

Richiamati gli artt. 1 (Principio del risultato) e 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la relazione del Responsabile Unico del Procedimento denominata "Relazione del responsabile del progetto in merito al compenso del raggruppamento temporaneo dei professionisti, derivante dalla perizia di variante n. 1", di data 27.01.2024, conservata in atti, che propone l'adeguamento dell'onorario spettante al RTP Ravnikar Potokar (mandatario) per le maggiori prestazioni tecniche inerenti la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione), conseguente all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1, approvata con determinazione n. 115/2024 dd. 28/11/2024;

3. **DI DARE ATTO** che dette maggiori prestazioni professionali comportano un incremento di spesa rispetto al corrispettivo originalmente stabilito di complessivi € 91.852,53 (euro novantunmila ottocentocinquanta due/53) al netto del ribasso, per un importo imponibile di 88.874,54 € (ottantottomila ottocentottantaquattro,54/100), comprensivo di oneri previdenziali, IVA 22% esclusa;
4. **DI RIDEFINIRE** l'entità del corrispettivo da liquidare all'aggiudicatario dei servizi tecnici di dei lavori di riqualificazione di Piazza Transalpina (CIG 94893392) a seguito dell'incremento dell'importo derivante dalla perizia di variante e suppletiva n. 1 rispetto all'importo stabilito nel provvedimento di aggiudicazione dd. 27.03.2023 al RTP di cui Ravnika Potokar è mandatario, per un importo aggiuntivo di € 64.816,32 (euro sessantaquattromila ottocentosedici,32/100), al netto del ribasso di gara + IVA 22%, questa pari ad € 13.366,51 (euro tredicimila trecentosessantasei,51/100);
5. **DI RIDEFINIRE** l'entità del corrispettivo da liquidare all'aggiudicatario dei servizi tecnici di dei lavori di Riqualificazione dello storico Tridente di Max Fabiani, ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia"(CIG: 9831053993), a seguito dell'incremento dell'importo derivante dalla perizia di variante e suppletiva n. 1 rispetto all'importo stabilito nel provvedimento di aggiudicazione dd. 27.03.2023 di un importo aggiuntivo di € 27.036,21 (euro ventisette mila trentasei,21/100), + IVA 22%, questa pari ad € 6.185,88 (euro seimila centoottantacinque,88/100);
6. **DI STABILIRE** che, per effetto della perizia suppletiva e di variante n. 1, le prestazioni professionali del RTP Ravnika Potokar, l'importo contrattuale viene rideterminato in complessivi € 366.281,35 (euro trecentosessantasei mila duecentottantuno,35/100) esclusi oneri previdenziali ed IVA al 22% come riportato e ripartito nella seguente tabella:

	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA ITA (50%, con Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRANSALPINA SLO (50%, senza Inarcassa) CIG 9489339245	SERVIZI TECNICI RTP TRIDENTE CIG 9831053993	TOTALI
TOTALE Contratto + Variante n. 1				
Compenso Contratto, ribassato	94.382,28 €	94.382,28 €	90.915,01 €	279.679,56 €
Compenso VAR1, ribassato, incluso quinto d'obbligo	29.782,79 €	29.782,79 €	27.036,21 €	86.601,78 €
totale ribassato, esclusi Inarcassa e IVA	124.165,07 €	124.165,07 €	117.951,22 €	366.281,35 €
Oneri previdenziali (4% Inarcassa)	4.966,60 €	- €	4.718,05 €	9.684,65 €
Imponibile contrattuale	129.131,67 €	124.165,07 €	122.669,27 €	375.966,00 €
IVA 22%	28.408,97 €	27.316,31 €	26.987,24 €	82.712,52 €
Totale ivato	157.540,63 €	151.481,38 €	149.656,51 €	458.678,52 €

7. DI APPROVARE il seguente quadro economico, nel contempo riassetato:

IMPORTO A BASE DI GARA		TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
Importo lavori		784.023,36 €	642.125,77 €	1.286.366,38 €	2.712.515,51 €
OS		17.397,37 €	19.770,38 €	37.543,15 €	74.710,90 €
Totale lavori		801.420,73 €	661.896,15 €	1.323.909,53 €	2.787.226,41 €
IVA		80.142,07 €	66.189,62 €	291.260,10 €	437.591,78 €
QUADRO ECONOMICO					
LAVORI - DELA		TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
Importo lavori IVA esclusa - <i>Znesek del brez DDV</i>		€ 574.387,28	€ 449.089,19	€ 937.474,18	€ 1.960.950,65
Costo della manodopera		€ 111.044,71	€ 115.952,14	€ 187.978,35	€ 414.975,20
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - <i>stroški za varnost</i>		€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
Totale Lavori A - <i>Znesek del A</i>		€ 702.829,36	€ 584.811,71	€ 1.162.995,68	€ 2.450.636,75
Ribasso offerto: 14,65%					€ 336.589,66
IMPORTI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1		TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
Quota Lavori in variante		€ 934.541,91	€ 660.154,63	€ 1.418.545,45	€ 3.013.241,99
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), OS		€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
Manodopera (non soggetti a ribasso), M		€ 119.903,68	€ 101.890,78	€ 186.222,43	€ 408.016,89
Lavori al netto di Manodopera e OS (A4-A6)		€ 814.638,23	€ 558.263,85	€ 1.232.323,02	€ 2.605.225,10
Ribasso d'asta sui Lavori 14,65% (A7*14,65%)		€ 119.344,50	€ 81.785,65	€ 180.535,32	€ 381.665,48
Quota Lavori ribassati (A7-A8)		€ 695.293,73	€ 476.478,20	€ 1.051.787,70	€ 2.223.559,62
Imponibile (A5+A6+A9)		€ 832.594,78	€ 598.139,36	€ 1.275.553,28	€ 2.706.287,41
IMPORTI COMPRENSIVI DELLA VARIANTE 1 E VARIANTE 2		TRANSALPINA ITA	TRIDENTE	TRANSALPINA SLO	IMPORTO TOT
A.4	Quota Lavori in variante	€ 1.029.876,18	€ 697.713,04	€ 1.475.915,41	€ 3.203.504,63
A.5	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), OS	€ 17.397,37	€ 19.770,38	€ 37.543,15	€ 74.710,90
A.6	Manodopera (non soggetti a ribasso), M	€ 142.804,41	€ 112.735,22	€ 195.349,64	€ 450.889,27
A.7	Lavori al netto di Manodopera e OS (A4-A6)	€ 887.071,77	€ 584.977,82	€ 1.280.565,77	€ 2.752.615,36
A.8	Ribasso d'asta sui Lavori 14,65% (A7*14,65%)	€ 129.956,01	€ 85.699,25	€ 187.602,89	€ 403.258,15
A.9	Quota Lavori ribassati (A7-A8)	€ 757.115,76	€ 499.278,57	€ 1.092.962,88	€ 2.349.357,21
A.10	Imponibile (A5+A6+A9)	€ 917.317,54	€ 631.784,17	€ 1.325.855,67	€ 2.874.957,38
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ZNESKI NA VOLJO UPRAVI					
B.1	IVA 22% su - DDV 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 291.688,25	€ 291.688,25
B.2	IVA10% su - DDV 10%	€ 91.731,75	€ 63.178,42	€ 0,00	€ 154.910,17
B.3.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (progettiranje, nadzor, ...)	€ 94.382,28	€ 90.915,00	€ 94.382,28	€ 279.679,56
B.3.2	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 3.775,29	€ 3.636,60	€ 3.775,29	€ 11.187,18
B.3.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% na tehnične stroške in sociala</i>	€ 21.594,67	€ 20.801,35	€ 21.594,67	€ 63.990,68
B.4.1	Spese tecniche - <i>Tehnični stroški</i> (progettiranje, nadzor, ...) RTP Compenso per Varianti	€ 46.324,32	€ 46.324,32	€ 47.191,14	€ 139.839,78
B.4.2	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost (4%) RTP Compenso per Varianti</i>	€ 1.852,97	€ 1.852,97	€ 1.887,65	€ 5.593,59
B.4.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa - <i>DDV 22% RTP Compenso per Varianti</i>	€ 10.599,00	€ 10.599,00	€ 10.797,33	€ 31.995,34
B.5.1	Compenso collaudatore - <i>Statika</i>	€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 12.500,00
B.5.2	Inarcassa, ove dovuta - <i>stroški za socialno varnost, kjer predvidena (4%)</i>	€ 300,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 500,00
B.5.3	IVA 22% spese tecniche e Inarcassa collaudatore - <i>DDV 22% na tehnične stroške in sociala za statiko</i>	€ 1.716,00	€ 1.144,00	€ 0,00	€ 2.860,00
B.6.1	Relazione archeologica (inclusi oneri 4%) - <i>Arheološke predhodne raziskave</i>	€ 1.352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.352,00
B.6.2	Sondaggi e assistenza archeologica durante gli scavi come da parere MIBACT - <i>Raziskave in arheološka pomoč med izkopavanji</i>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
B.7	Spese ANAC - <i>Stroški državne protikorupcijske agencije ANAC</i>	€ 300,00	€ 375,00	€ 300,00	€ 975,00
B.8	Incentivo per funzioni tecniche - <i>Prispevek za tehnične funkcije (2% A)</i>	€ 18.346,35	€ 12.635,68	€ 26.517,11	€ 57.499,15
B.9	Spese per allacci forniture a rete - <i>stroški za priključke</i>	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
B.10	Accordi bonari, consulenze - <i>stroški za dogovore, odškodnine, svetovanja</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	progettazione, realizzazione artigianale e messa in opera modello in pietra e basamento area transfrontaliera - <i>oblikovanje, izdelava in vgradnja kamnitega modela</i>	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	premio di accelerazione - <i>nagrada izvajalcu za predčasno dokončanje del</i>	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
B.12.1	IVA su premio accelerazione	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 11.000,00
B.13	Interventi di bonifica bellica - <i>Čiščenje bojnih sredstev</i>	€ 27.816,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.816,00
B.15.1	Riserve	€ 38.430,00	€ 0,00	€ 38.430,00	€ 76.860,00
B.15.2	Supporto RUP	4.392,00 €	- €	4.392,00 €	€ 8.784,00
B.15.3	Allacciamenti utenze EE ACEGAS	3.609,45 €	3.609,45 €	- €	€ 7.218,90
B.15.4	Predisposizione rendicontazione slovena (RRA).	- €	- €	10.980,00 €	€ 10.980,00
B.20	Imprevisti / accantonamenti / spese generali - <i>Nepredvideni stroški (max 10%)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.21	Economie derivanti da ribasso d'asta - <i>Prihranki zaradi ponudbenega popusta</i>	€ 19.513,88	€ 7.944,03	€ 0,00	€ 27.457,91
B.22	Accantonamenti per modifiche (art. 120 c.1 lett. a) - <i>Dodatne razpoložljivosti</i>	€ 16.146,50	€ 0,00	- € 9.721,87	€ 6.424,63
	Sommano - <i>Vsota B</i>	€ 482.682,47	€ 268.215,83	€ 590.213,85	€ 1.341.112,14
A+B	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO - CELOTNI ZNESEK JAVNEGA NAROČILA	€ 1.400.000,00	€ 900.000,00	€ 1.916.069,52	€ 4.216.069,52
	<i>Disponibilità economica complessiva:</i>	<i>1.400.000,00 €</i>	<i>900.000,00 €</i>	<i>1.916.069,52 €</i>	<i>4.216.069,52 €</i>

8. **DI PUBBLICARE** il seguente provvedimento, inclusi gli allegati, sul sito di GECT GO alla sezione Amministrazione trasparente.

La Direttrice

dott.ssa Romina Kocina